



MUNICIPIO DE LERMA
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave Programática (1)					Fto. Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
FI	Fu	SI	Pr	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Adjudicación (8)								
02	02	01	01	06	110101	100	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE LLENADO DE AGUA POTABLE DE POZO A POZO CON TUBERÍA PAD DE 4 DE DIÁMETRO.	CONTRATO	BARRANCA GRANDE	1,005	IR	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
02	02	01	01	06	110101	101	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA	CONTRATO	COLONIA REFORMA	3,411	IR	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
02	02	01	01	06	110101	102	REHABILITACIÓN DE LA BARDA DEL PANTEÓN	CONTRATO	SANTA CATARINA	35	AD	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
02	02	01	01	06	110101	103	REHABILITACIÓN DE ÁREA DEPORTIVA	CONTRATO	SANTA CATARINA	3,021	IR	800,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	800,000.00
02	02	01	01	06	110101	104	CONSTRUCCIÓN DE TELEBACHILLERATO 1A. ETAPA	CONTRATO	PUEBLO NUEVO	100	IR	2,380,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	2,380,000.00
02	02	01	01	06	110101	105	PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE NICOLÁS BRAVO	CONTRATO	PUEBLO NUEVO	60	IR	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
02	02	01	01	06	110101	106	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y TRABAJOS EN CAMPO DEPORTIVO	CONTRATO	COLONIA ÁLVARO OBREGÓN	170	IR	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
02	02	01	01	06	110101	107	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL 4A. ETAPA	CONTRATO	ZACAMULPA TLALMIMILPAN	135	IR	1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
02	02	01	01	06	110101	108	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN PANTEÓN	CONTRATO	ZACAMULPA TLALMIMILPAN	140	IR	3,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
02	02	01	01	06	110101	109	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CARRETERA EL CHARCO - AMOMOLULCO ESQUINA CON CALLE VICENTE GUE	CONTRATO	ZACAMULPA TLALMIMILPAN	300	IR	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
02	02	01	01	06	110101	110	CONSTRUCCIÓN DE RECINTO PARA URNAS FUNERARIAS EN PANTEÓN 2A. ETAPA	CONTRATO	SANTA MARÍA ATARASQUILLO	3,500	IR	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
02	02	01	01	06	110101	111	PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE REFORMA 2A. ETAPA	CONTRATO	SANTA MARÍA ATARASQUILLO	3,200	IR	1,400,000.00	400,000.00	1,399,173.34	349.79	-999,173.34	1,399,173.34	349.79	826.66
02	02	01	01	06	110101	112	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A BASE DE ENCORTINADO DEL LADO SUR DE LA ESCUELA SEC	CONTRATO	SANTA MARÍA ATARASQUILLO	100	AD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	02	01	01	06	110101	113	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE EL CENTRO DE LA COMUNIDAD SOBRE AVENIDA	CONTRATO	SANTA MARÍA ATARASQUILLO	3,000	IR	5,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
02	02	01	01	06	110101	114	CONSTRUCCIÓN DE RECINTO PARA URNAS FUNERARIAS EN PANTEÓN	CONTRATO	SANTA MARÍA ATARASQUILLO	1,500	IR	2,500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
02	02	01	01	06	110101	115	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA AV. PROLONGACIÓN REFORMA	CONTRATO	SAN MATEO ATARASQUILLO	150	IR	750,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	750,000.00
02	02	01	01	06	110101	116	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN EN ESCUELA SECUNDARIA EN EL EJIDO	CONTRATO	SAN MATEO ATARASQUILLO	300	IR	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
02	02	01	01	06	110101	117	LOTIFICACIÓN EN PANTEÓN DE LA COMUNIDAD	CONTRATO	SAN MATEO ATARASQUILLO	2,000	IR	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02	02	01	01	06	110101	118	PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA	CONTRATO	SAN MATEO ATARASQUILLO	200	IR	1,300,000.00	0.00	820,360.66	0.00	-820,360.66	820,360.66	0.00	479,639.34
02	02	01	01	06	110101	119	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO A UN COSTADO DE CAMPO DE FUTBOL	CONTRATO	SANTA CRUZ CHIGNAHUAPAN	400	IR	1,700,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
02	02	01	01	06	110101	120	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LAS CHINAMPAS	CONTRATO	SANTA CRUZ CHIGNAHUAPAN	180	IR	1,350,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00
02	02	01	01	06	110101	121	CONSTRUCCIÓN DE ACABADOS EN INTERIORES DEL CENTRO SOCIAL DE SAN MIGUEL AMEYALCO 2A. ETAPA	CONTRATO	SAN MIGUEL AMEYALCO	5,600	IR	4,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
02	02	01	01	06	110101	122	CONSTRUCCIÓN DE ACABADOS EN INTERIORES DEL CENTRO SOCIAL DE SAN MIGUEL AMEYALCO 3A. ETAPA	CONTRATO	SAN MIGUEL AMEYALCO	5,600	IR	2,215,107.01	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,215,107.01



MUNICIPIO DE LERMA
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave Programática (1)					Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
FI	FU	SF	Pr	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiaria (7)	Tipo de Adjudicación (8)								
02	02	01	01	06	110101	123	CONSTRUCCIÓN DE ACABADOS EN INTERIORES DE AUDITORIO MÉXICO 68, 8A. ETAPA	CONTRATO	SAN MIGUEL AMEYALCO	5,600	IR	4,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
02	02	01	01	06	110101	124	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AV. INDEPENDENCIA SUR	CONTRATO	AMOMOLULCO	1,200	IR	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
02	02	01	01	06	110101	125	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE URBANO LINEAL DE LA COMUNIDAD DE AMOMOLULCO 2A. ETAPA	CONTRATO	AMOMOLULCO	1,200	AD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
02	02	01	01	06	110101	126	AMPLIACIÓN DE BARDA Y PÓRTICO DE ACCESO DEL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD 2A. ETAPA	CONTRATO	SALAZAR	1,800	IR	1,800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
02	02	01	01	06	110101	127	ADECUACIÓN DE PRIMER PLATAFORMA DEL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD	CONTRATO	CAÑADA DE ALFÉREZ	600	AD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
02	02	01	01	06	110101	128	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN LA COMUNIDAD	CONTRATO	SALAZAR	1,800	AD	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
02	02	01	01	06	110101	129	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OFICINAS EN ÁREA ADMINISTRATIVA DE PALACIO MUNICIPAL	CONTRATO	LERMA CENTRO	50	IR	1,670,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,670,000.00
02	02	01	01	06	110101	130	MANTENIMIENTO A FACHADAS DE LA COL. AURIS	CONTRATO	AURIS LERMA	400	IR	2,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
02	02	01	01	06	110101	131	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 PAQUETES DE JUEGOS INFANTILES Y BANCAS EN ÁREAS VERDES	CONTRATO	AURIS LERMA	100	IR	1,150,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
02	02	01	01	06	110101	132	MANTENIMIENTO A FACHADAS DE LA COL. AURIS 2A. ETAPA	CONTRATO	AURIS LERMA	500	IR	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
02	02	01	01	06	110101	133	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS QUE OCUPA EL DIF MUNICIPAL	CONTRATO	REGIÓN V LERMA	100	IR	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00
02	02	01	01	06	110101	134	REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA (PINTURA EN FACHADAS)	CONTRATO	COLONIA VALLE DE LERMA	500	IR	1,600,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
02	02	01	01	06	110101	135	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y REPARACIÓN EN CENTRO SOCIAL	CONTRATO	LERMA CENTRO	1,250	IR	2,800,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
02	02	01	01	06	110101	136	REMODELACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS HANK GONZÁLEZ 10A. ETAPA	CONTRATO	LERMA CENTRO	1,250	IR	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
02	02	01	01	06	110101	137	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCAS Y BICI ESTACIONAMIENTOS	CONTRATO	LERMA CENTRO	200	AD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
02	02	01	01	06	110101	138	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA ANSELMO CAMACHO	CONTRATO	LERMA CENTRO	1,100	AD	670,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	670,000.00
02	02	01	01	06	110101	139	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN COL. ARTURO MONTEIL	CONTRATO	COLONIA GUADALUPE LA CIENEGA	2,500	IR	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
02	02	01	01	06	110101	140	REHABILITACIÓN DE FACHADAS EN AV. REVOLUCIÓN	CONTRATO	COLONIA GUADALUPE LA CIENEGA	500	IR	1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
02	02	01	01	06	110101	141	REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN DEPORTIVO	CONTRATO	COLONIA EL PANTEÓN	1,200	IR	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
02	02	01	01	06	110101	142	BARANDALES Y CUBIERTA EN CENTRO SOCIAL DE LA COL. EL CALVARIO	CONTRATO	COLONIA EL CALVARIO	1,500	IR	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
02	02	01	01	06	110101	143	CONSTRUCCIÓN DE VELARÍA EN COL. EL CALVARIO	CONTRATO	COLONIA EL CALVARIO	500	IR	1,140,000.00	900,000.00	1,139,998.09	126.67	-239,998.09	1,139,998.09	126.67	1.91
02	02	01	01	06	110101	144	PINTURA DE MURAL Y REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS	CONTRATO	COLONIA EL CALVARIO	500	AD	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	400,000.00
02	02	01	01	06	110101	145	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALDAMA	CONTRATO	COLONIA LA ESTACIÓN	100	AD	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	500,000.00



MUNICIPIO DE LERMA
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave Programática (1)					Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
FI	Fu	SI	Pr	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Asignación (8)								
02	02	01	01	06	110101	148	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO, PINTURA Y RAMPAS DE LA COLONIA LA MOTA, LERMA	CONTRATO	COLONIA LA MOTA	50	AD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
02	02	01	01	06	110101	147	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE OXIDACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA REGIÓN V LERMA	CONTRATO	REGIÓN V LERMA	2,500	IR	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
02	02	01	01	06	110101	148	REHABILITACIÓN DE EXPLANADA EN CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD	CONTRATO	SAN PEDRO TULTEPEC	4,200	IR	2,922,422.20	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	2,922,422.20
02	02	01	01	06	110101	149	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TRINIDAD PADILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TULTEPEC, L	CONTRATO	SAN PEDRO TULTEPEC	3,200	AD	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
02	02	01	01	06	110101	150	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 30 DE ABRIL	CONTRATO	COLONIA TOMAPA	3,100	AD	500,000.00	500,000.00	459,272.21	91.85	40,727.79	459,272.21	91.85	40,727.79
02	02	01	01	06	110101	151	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIO PORTES GIL, SANTA CRUZ TULTEPEC, 2A. ETA	CONTRATO	SANTA CRUZ TULTEPEC	250	AD	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	400,000.00
02	02	01	01	06	110101	152	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ALETAS EN CANAL DE AGUAS RESIDUALES	CONTRATO	COLONIA ALFREDO DEL MAZO	950	AD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	02	01	01	06	110101	153	CONTINUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CIRO ORTEGA 4A. ETAPA	CONTRATO	ESPINO PERALTA	600	AD	600,000.00	600,000.00	293,833.22	48.97	306,166.78	293,833.22	48.97	306,166.78
02	02	01	01	06	110101	154	REHABILITACIÓN DE INTERIOR DEL AUDITORIO MUNICIPAL	CONTRATO	SANTIAGO ANALCO	3,950	IR	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00
02	02	01	01	06	110101	155	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO DE LA TORRE	CONTRATO	ESPINO PERALTA	180	AD	300,000.00	0.00	194,048.28	0.00	-194,048.28	194,048.28	0.00	105,951.72
02	02	01	01	06	110101	156	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ASUNCIÓN ALVA	CONTRATO	ESPINO PERALTA	150	AD	250,000.00	250,000.00	204,906.75	81.98	45,093.25	204,906.75	81.98	45,093.25
02	02	01	01	06	110101	157	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN	CONTRATO	LA CONCEPCIÓN XOCHICUAUTLA	2,600	AD	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
02	02	01	01	06	110101	158	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN A	CONTRATO	SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	350	AD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
02	02	01	01	06	110101	159	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CHABACANOS 2A. SECCIÓN LA LOMA	CONTRATO	SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	350	AD	350,000.00	350,000.00	194,048.28	55.44	155,951.72	194,048.28	55.44	155,951.72
02	02	01	01	06	110101	160	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE RÍO FRÍO 2A. SECCIÓN CAÑADA	CONTRATO	SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	250	AD	350,000.00	0.00	321,398.30	0.00	-321,398.30	321,398.30	0.00	28,601.70
02	02	01	01	06	110101	161	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE AGUA POTABLE PARA EL OCOTAL ANALCO	CONTRATO	SANTIAGO ANALCO	3,950	IR	1,843,530.00	843,530.00	0.00	0.00	843,530.00	0.00	0.00	1,843,530.00
02	02	01	01	06	110101	162	CONSTRUCCIÓN DE ACABADOS EN LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE LA COL. ISIDRO FABELA	CONTRATO	COLONIA ISIDRO FABELA	550	IR	1,450,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00
02	02	01	01	06	110101	163	CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIÓN Y ÁREA JARDINADA EN ZONA DE USO COMÚN EN LA COLONIA LA BOMBA / O COMPRA D	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO EL PORVENIR/LA BOMBA	4,350	IR	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
02	02	01	01	06	110101	164	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ABASOLO	ADMINISTRACIÓN	LAS RAJAS HUITZILAPAN	60	AD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
02	02	01	01	06	110101	165	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE POSHIGO 3A. ETAPA	ADMINISTRACIÓN	SANTA CRUZ HUITZILAPAN	40	AD	250,000.00	0.00	137,115.48	0.00	-137,115.48	137,115.48	54.85	112,884.52
02	02	01	01	06	110101	166	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE AGUA FRÍA, ZACAMULPA HUITZILAPAN	ADMINISTRACIÓN	ZACAMULPA HUITZILAPAN	100	AD	500,000.00	0.00	468,337.53	0.00	-468,337.53	468,337.53	93.67	31,662.47
02	02	01	01	06	110101	167	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LIBRAMIENTO SAN ISIDRO	ADMINISTRACIÓN	ZACAMULPA HUITZILAPAN	90	AD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
02	02	01	01	06	110101	168	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CIRCUITO EN CALLE PINO Y NARANJOS 4A. ETAPA	ADMINISTRACIÓN	LA UNIDAD HUITZILAPAN	390	AD	350,000.00	0.00	137,115.48	0.00	-137,115.48	137,115.48	39.18	212,884.52



MUNICIPIO DE LERMA
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave Programática (1)					Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
FI	Fu	SI	Pr	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Asignación (8)								
02	02	01	01	06	110101	169	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRESIDENTES SA. ETAPA	ADMINISTRACIÓN	LA UNIDAD HUITZILAPAN	200	AD	350,000.00	0.00	137,115.48	0.00	-137,115.48	137,115.48	39.18	212,884.52
02	02	01	01	06	110101	170	CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA DE ACCESO A LA COMUNIDAD	ADMINISTRACIÓN	LA UNIDAD HUITZILAPAN	850	AD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
02	02	01	01	06	110101	171	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CEDROS	ADMINISTRACIÓN	SAN AGUSTÍN HUITZILAPAN	50	AD	400,000.00	0.00	43,433.88	0.00	-43,433.88	43,433.88	10.86	356,566.12
02	02	01	01	06	110101	172	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 28 DE MAYO	ADMINISTRACIÓN	COLONIA NDEXI	297	AD	260,000.00	0.00	137,115.48	0.00	-137,115.48	137,115.48	52.74	122,884.52
02	02	01	01	06	110101	173	TERMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CERRADA DE ALFREDO DEL MAZO	ADMINISTRACIÓN	COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	35	AD	200,000.00	0.00	43,433.88	0.00	-43,433.88	43,433.88	21.72	156,566.12
02	02	01	01	06	110101	174	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL MIGUEL ALEMÁN	ADMINISTRACIÓN	COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	150	AD	300,000.00	300,000.00	43,433.88	14.48	256,566.12	43,433.88	14.48	256,566.12
02	02	01	01	06	110101	175	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CIRUELOS	ADMINISTRACIÓN	COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	85	AD	300,000.00	300,000.00	43,433.88	14.48	256,566.12	43,433.88	14.48	256,566.12
02	02	01	01	06	110101	176	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CEDROS 1A. ETAPA	ADMINISTRACIÓN	COLONIA GUADALUPE VICTORIA	60	AD	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
02	02	01	01	06	110101	177	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NEÑU 1A. ETAPA	ADMINISTRACIÓN	COLONIA GUADALUPE VICTORIA	80	AD	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
02	02	01	01	06	110101	178	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ	ADMINISTRACIÓN	COLONIA GUADALUPE VICTORIA	40	AD	250,000.00	250,000.00	93,681.60	37.47	156,318.40	93,681.60	37.47	156,318.40
02	02	01	01	06	110101	179	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NIÑOS HÉROES DE CALLE PUEBLA A REFORMA	ADMINISTRACIÓN	SAN PEDRO HUITZILAPAN	60	AD	350,000.00	350,000.00	137,115.48	39.18	212,884.52	137,115.48	39.18	212,884.52
02	02	01	01	06	110101	180	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE YUCATÁN	ADMINISTRACIÓN	SAN PEDRO HUITZILAPAN	60	AD	260,000.00	260,000.00	137,115.48	52.74	122,884.52	137,115.48	52.74	122,884.52
02	02	01	01	06	110101	181	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA PIEDRA 4A. ETAPA	ADMINISTRACIÓN	SAN LORENZO HUITZILAPAN	837	AD	200,000.00	200,000.00	63,159.97	31.58	136,840.03	63,159.97	31.58	136,840.03
02	02	01	01	06	110101	182	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AL CAMPO	ADMINISTRACIÓN	SAN LORENZO HUITZILAPAN	837	AD	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
02	02	01	01	06	110101	183	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAMINO REAL	ADMINISTRACIÓN	SAN LORENZO HUITZILAPAN	200	AD	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
02	02	01	01	06	110101	184	MANTENIMIENTO DE CALLES Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	ADMINISTRACIÓN	REGIÓN I HUITZILAPAN	750	AD	1,000,000.00	1,000,000.00	3,903.40	0.39	996,096.60	3,903.40	0.39	996,096.60
02	02	01	01	06	110101	185	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CHAPULTEPEC	ADMINISTRACIÓN	SANTA MARÍA TLALMILOLAPAN	40	AD	300,000.00	300,000.00	143,843.48	47.95	156,156.52	143,843.48	47.95	156,156.52
02	02	01	01	06	110101	186	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PALMAS	ADMINISTRACIÓN	SANTA MARÍA TLALMILOLAPAN	35	AD	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
02	02	01	01	06	110101	187	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO EN PANTEÓN LOMA DEL CENIZO	ADMINISTRACIÓN	BARRANCA GRANDE	85	AD	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
02	02	01	01	06	110101	188	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO 2A. ETAPA	ADMINISTRACIÓN	COLONIA REFORMA	75	AD	650,000.00	650,000.00	445,980.56	68.61	204,019.44	445,980.56	68.61	204,019.44
02	02	01	01	06	110101	189	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA	ADMINISTRACIÓN	COLONIA REFORMA	45	AD	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
02	02	01	01	06	110101	190	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIMÓN BOLÍVAR.	ADMINISTRACIÓN	COLONIA REFORMA	40	AD	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
02	02	01	01	06	110101	191	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NIÑOS HÉROES	ADMINISTRACIÓN	SANTA CATARINA	75	AD	170,000.00	170,000.00	46,840.80	27.55	123,159.20	46,840.80	27.55	123,159.20



MUNICIPIO DE LERMA
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave Programática (1)					Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sf	Pr	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Adjudicación (8)								
02	02	01	01	06	110101	192	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SAN PABLO	ADMINISTRACIÓN	COLONIA ALVARO OBREGÓN	50	AD	550,000.00	550,000.00	250,358.42	45.52	299,643.58	250,358.42	45.52	299,643.58
02	02	01	01	06	110101	193	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CARMEN SERDÁN	ADMINISTRACIÓN	COLONIA ALVARO OBREGÓN	70	AD	390,000.00	390,000.00	244,253.08	62.63	145,746.92	244,253.08	62.63	145,746.92
02	02	01	01	06	110101	194	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA	ADMINISTRACIÓN	COLONIA ALVARO OBREGÓN	60	AD	450,000.00	450,000.00	313,345.48	69.63	136,654.52	313,345.48	69.63	136,654.52
02	02	01	01	06	110101	195	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	ADMINISTRACIÓN	COLONIA ALVARO OBREGÓN	55	AD	375,000.00	375,000.00	244,253.08	65.13	130,746.92	244,253.08	65.13	130,746.92
02	02	01	01	06	110101	196	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO EN AV. EL JARAL	ADMINISTRACIÓN	COLONIA ALVARO OBREGÓN	65	AD	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
02	02	01	01	06	110101	197	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VERACRUZ	ADMINISTRACIÓN	COLONIA ALVARO OBREGÓN	50	AD	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
02	02	01	01	06	110101	198	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 5 DE MAYO	ADMINISTRACIÓN	ZACAMULPA TLALMIMILPAN	65	AD	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
02	02	01	01	06	110101	199	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE QUE SUBE AL CERRO DE LA VERÓNICA	ADMINISTRACIÓN	ZACAMULPA TLALMIMILPAN	1,178	AD	300,000.00	300,000.00	84,796.00	28.27	215,204.00	84,796.00	28.27	215,204.00
02	02	01	01	06	110101	200	MANTENIMIENTO DE CALLES Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	ADMINISTRACIÓN	REGIÓN II TLALMIMILPAN	1,800	AD	1,000,000.00	500,000.00	518,722.11	103.74	-18,722.11	518,722.11	103.74	481,277.89
02	02	01	01	06	110101	201	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	ADMINISTRACIÓN	SANTA MARÍA ATARASQUILLO	200	AD	550,000.00	550,000.00	154,432.54	28.08	395,567.46	154,432.54	28.08	395,567.46
02	02	01	01	06	110101	202	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CEDROS	ADMINISTRACIÓN	SANTA MARÍA ATARASQUILLO	80	AD	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
02	02	01	01	06	110101	203	REHABILITACIÓN DE LOSAS EN CALLE RICARDO FLORES MAGÓN	ADMINISTRACIÓN	SANTA MARÍA ATARASQUILLO	120	AD	500,000.00	500,000.00	46,840.80	9.37	453,159.20	46,840.80	9.37	453,159.20
02	02	01	01	06	110101	204	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ	ADMINISTRACIÓN	SANTA MARÍA ATARASQUILLO	80	AD	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
02	02	01	01	06	110101	205	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RIO SECO	ADMINISTRACIÓN	SAN MATEO ATARASQUILLO	200	AD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
02	02	01	01	06	110101	206	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAMINO AL PANTEÓN	ADMINISTRACIÓN	SAN MATEO ATARASQUILLO	100	AD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
02	02	01	01	06	110101	207	4A. ETAPA DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRIL #3, CALLE LOS LLORONES	ADMINISTRACIÓN	SANTA CRUZ CHIGNAHUAPAN	50	AD	300,000.00	0.00	48,402.16	0.00	-48,402.16	48,402.16	0.00	251,597.84
02	02	01	01	06	110101	208	MANTENIMIENTO DE CALLES Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	ADMINISTRACIÓN	REGIÓN III ATARASQUILLO	3,200	AD	500,000.00	0.00	179,414.30	0.00	-179,414.30	179,414.30	0.00	320,585.70
02	02	01	01	06	110101	209	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE	ADMINISTRACIÓN	SAN MIGUEL AMEYALCO	85	AD	430,000.00	0.00	93,681.60	0.00	-93,681.60	93,681.60	0.00	338,318.40
02	02	01	01	06	110101	210	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MOCTEZUMA	ADMINISTRACIÓN	SAN MIGUEL AMEYALCO	200	AD	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
02	02	01	01	06	110101	211	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REVOLUCION	ADMINISTRACIÓN	SAN MIGUEL AMEYALCO	100	AD	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00
02	02	01	01	06	110101	212	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CERRADA DE CUAHUTEMOC	ADMINISTRACIÓN	SAN MIGUEL AMEYALCO	65	AD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02	02	01	01	06	110101	213	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JON SAN MIGUEL 15 CM	ADMINISTRACIÓN	SAN MIGUEL AMEYALCO	200	AD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02	02	01	01	06	110101	214	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA MURAL EN LA PLAZA CENTRAL DE LA COMUNIDAD	ADMINISTRACIÓN	SAN MIGUEL AMEYALCO	5,600	AD	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00



MUNICIPIO DE LERMA
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave Programática (1)					Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sf	Pr	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Adquisición (8)								
02	02	01	01	06	110101	215	CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS VERDES Y PARADERO	ADMINISTRA CIÓN	AMOMOLULCO	1,200	AD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
02	02	01	01	06	110101	216	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FERROCARRIL 3A. ETAPA	ADMINISTRA CIÓN	SALAZAR	150	AD	600,000.00	0.00	162,239.34	0.00	-162,239.34	162,239.34	0.00	437,760.66
02	02	01	01	06	110101	217	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MORELOS 1A. ETAPA	ADMINISTRA CIÓN	SALAZAR	100	AD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
02	02	01	01	06	110101	218	CONSTRUCCIÓN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUSTO SIERRA	ADMINISTRA CIÓN	SALAZAR	100	AD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
02	02	01	01	06	110101	219	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAPILLA	ADMINISTRA CIÓN	CAÑADA DE ALFÉREZ	50	AD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
02	02	01	01	06	110101	220	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CASCADA 6A. ETAPA	ADMINISTRA CIÓN	CAÑADA DE ALFÉREZ	150	AD	600,000.00	0.00	62,454.40	0.00	-62,454.40	62,454.40	0.00	537,545.60
02	02	01	01	06	110101	221	MANTENIMIENTO DE CALLES Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	ADMINISTRA CIÓN	REGIÓN IV AMEYALCO	1,500	AD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
02	02	01	01	06	110101	222	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PEÑA NIETO	ADMINISTRA CIÓN	COLONIA GUADALUPE LA CIÉNEGA	100	AD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
02	02	01	01	06	110101	223	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA	ADMINISTRA CIÓN	COLONIA GUADALUPE LA CIÉNEGA	100	AD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
02	02	01	01	06	110101	224	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 3A. CERRADA DE SIMÓN BOLIVAR	ADMINISTRA CIÓN	COLONIA GUADALUPE LA CIÉNEGA	100	AD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
02	02	01	01	06	110101	225	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CERRADA GUSTAVO BAZ	ADMINISTRA CIÓN	COLONIA GUADALUPE LA CIÉNEGA	50	AD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02	02	01	01	06	110101	226	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CERRADA 24 DE DICIEMBRE	ADMINISTRA CIÓN	COLONIA GUADALUPE LA CIÉNEGA	50	AD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02	02	01	01	06	110101	227	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CERRADA DE LIRIOS	ADMINISTRA CIÓN	COLONIA GUADALUPE LA CIÉNEGA	150	AD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
02	02	01	01	06	110101	228	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CERRADA SAN JUDITAS	ADMINISTRA CIÓN	COLONIA EL PANTEÓN	50	AD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02	02	01	01	06	110101	229	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 2A. PRIV. DE ZARAGOZA	ADMINISTRA CIÓN	COLONIA EL PANTEÓN	100	AD	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
02	02	01	01	06	110101	230	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MALACOTA	ADMINISTRA CIÓN	COLONIA EL PANTEÓN	100	AD	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
02	02	01	01	06	110101	231	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AV. LAS GARZAS	ADMINISTRA CIÓN	COLONIA EL PANTEÓN	100	AD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
02	02	01	01	06	110101	232	REHABILITACIÓN DE ESCALERAS LATERALES A LAS VÍAS DEL TREN	ADMINISTRA CIÓN	COLONIA EL CALVARIO	500	AD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
02	02	01	01	06	110101	233	MANTENIMIENTO DE CALLES Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	ADMINISTRA CIÓN	REGIÓN V LERMA	500	AD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
02	02	01	01	06	110101	234	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TRINIDAD PADILLA	ADMINISTRA CIÓN	SAN PEDRO TULTEPEC	3,200	AD	200,000.00	0.00	199,692.84	0.00	-199,692.84	199,692.84	0.00	307.16
02	02	01	01	06	110101	235	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JESÚS BUSTAMANTE	ADMINISTRA CIÓN	SAN PEDRO TULTEPEC	800	AD	200,000.00	0.00	125,490.54	0.00	-125,490.54	125,490.54	0.00	74,509.46
02	02	01	01	06	110101	236	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CORREGIDORA	ADMINISTRA CIÓN	SAN PEDRO TULTEPEC	400	AD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	02	01	01	06	110101	237	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CERRADA TRINIDAD PADILLA	ADMINISTRA CIÓN	SAN PEDRO TULTEPEC	400	AD	200,000.00	0.00	117,371.41	0.00	-117,371.41	117,371.41	0.00	82,628.59



MUNICIPIO DE LERMA
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave Programática (1)					Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
FI	Fu	Sr	Pr	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Aducatación (8)								
02	02	01	01	06	110101	238	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO NORTE 2A. ETAPA	ADMINISTRACIÓN	COLONIA TOMAPA	800	AD	200,000.00	0.00	125,490.54	0.00	-125,490.54	125,490.54	0.00	74,509.46
02	02	01	01	06	110101	239	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MANUELA RUIZ SÁNCHEZ	ADMINISTRACIÓN	COLONIA TOMAPA	800	AD	200,000.00	0.00	148,910.94	0.00	-148,910.94	148,910.94	0.00	51,089.06
02	02	01	01	06	110101	240	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 3 DE MAYO 2A. ETAPA	ADMINISTRACIÓN	SANTA CRUZ TULTEPEC	400	AD	200,000.00	0.00	115,398.54	0.00	-115,398.54	115,398.54	0.00	84,601.46
02	02	01	01	06	110101	241	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 2A. ETAPA	ADMINISTRACIÓN	SANTA CRUZ TULTEPEC	350	AD	200,000.00	0.00	154,432.54	0.00	-154,432.54	154,432.54	0.00	45,567.46
02	02	01	01	06	110101	242	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA	ADMINISTRACIÓN	SANTA CRUZ TULTEPEC	280	AD	200,000.00	0.00	103,773.60	0.00	-103,773.60	103,773.60	0.00	96,226.40
02	02	01	01	06	110101	243	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PALMAS	ADMINISTRACIÓN	COLONIA ALFREDO DEL MAZO	400	AD	200,000.00	0.00	125,490.54	0.00	-125,490.54	125,490.54	0.00	74,509.46
02	02	01	01	06	110101	244	MANTENIMIENTO DE CALLES Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	ADMINISTRACIÓN	REGIÓN VI TULTEPEC	2,100	AD	500,000.00	0.00	114,007.41	0.00	-114,007.41	114,007.41	0.00	385,992.59
02	02	01	01	06	110101	245	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ASUNCIÓN ALVA	ADMINISTRACIÓN	ESPINO PERALTA	150	AD	300,000.00	0.00	194,048.28	0.00	-194,048.28	194,048.28	0.00	105,951.72
02	02	01	01	06	110101	246	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE IGNACIO DE LA TORRE	ADMINISTRACIÓN	ESPINO PERALTA	180	AD	250,000.00	0.00	95,342.14	0.00	-95,342.14	95,342.14	0.00	154,657.86
02	02	01	01	06	110101	247	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE AMADO DÍAZ	ADMINISTRACIÓN	ESPINO PERALTA	200	AD	250,000.00	0.00	95,342.14	0.00	-95,342.14	95,342.14	0.00	154,657.86
02	02	01	01	06	110101	248	TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA	ADMINISTRACIÓN	LA CONCEPCIÓN XOCHICUAUTLA	350	AD	350,000.00	0.00	293,833.22	0.00	-293,833.22	293,833.22	0.00	56,166.78
02	02	01	01	06	110101	249	TERMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO CALLE LLORÓN 2A. SECCIÓN LA CUESTA	ADMINISTRACIÓN	SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	450	AD	300,000.00	0.00	194,048.28	0.00	-194,048.28	194,048.28	0.00	105,951.72
02	02	01	01	06	110101	250	CISTERNA DE SECCIÓN 4.00 X 4.00 X 3.00 MT DE ALTURA EN CALLE PARAJE LANTO 4A. SECCIÓN	ADMINISTRACIÓN	SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	1,250	AD	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
02	02	01	01	06	110101	251	TERMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LA CAPITANA EN LA PEQUEÑA PROPIEDAD	ADMINISTRACIÓN	SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	180	AD	350,000.00	0.00	194,048.28	0.00	-194,048.28	194,048.28	0.00	155,951.72
02	02	01	01	06	110101	252	CONTINUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. SAN RAFAEL 4A. ETAPA	ADMINISTRACIÓN	SANTIAGO ANALCO	250	AD	350,000.00	0.00	194,048.28	0.00	-194,048.28	194,048.28	0.00	155,951.72
02	02	01	01	06	110101	253	TERMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FLORES MAGÓN	ADMINISTRACIÓN	SANTIAGO ANALCO	250	AD	150,000.00	0.00	45,449.67	0.00	-45,449.67	45,449.67	0.00	104,550.33
02	02	01	01	06	110101	254	TERMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE BENITO JUÁREZ	ADMINISTRACIÓN	SANTIAGO ANALCO	250	AD	150,000.00	0.00	45,449.67	0.00	-45,449.67	45,449.67	0.00	104,550.33
02	02	01	01	06	110101	255	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NEZAHUALCÓYOTL	ADMINISTRACIÓN	SANTIAGO ANALCO	200	AD	150,000.00	0.00	45,449.67	0.00	-45,449.67	45,449.67	0.00	104,550.33
02	02	01	01	06	110101	256	CONTINUACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE BENITO JUÁREZ 2A. ETAPA	ADMINISTRACIÓN	SANTIAGO ANALCO	250	AD	250,000.00	0.00	95,342.14	0.00	-95,342.14	95,342.14	0.00	154,657.86
02	02	01	01	06	110101	257	CONTINUACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE REFORMA 2A. ETAPA	ADMINISTRACIÓN	COLONIA AGRÍCOLA ANALCO	250	AD	250,000.00	0.00	95,342.14	0.00	-95,342.14	95,342.14	0.00	154,657.86
02	02	01	01	06	110101	258	CONTINUACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE CIRCUNVALACIÓN 2A. ETAPA	ADMINISTRACIÓN	COLONIA AGRÍCOLA ANALCO	250	AD	250,000.00	0.00	117,059.08	0.00	-117,059.08	117,059.08	0.00	132,940.92
02	02	01	01	06	110101	259	CONTINUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. INSURGENTES 4ª. ETAPA	ADMINISTRACIÓN	SAN NICOLÁS PERALTA	650	AD	350,000.00	0.00	194,048.28	0.00	-194,048.28	194,048.28	0.00	155,951.72
02	02	01	01	06	110101	260	CONTINUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CAMINO A LA IGLESIA VIEJA 2A. ETAPA	ADMINISTRACIÓN	SAN NICOLÁS PERALTA	250	AD	350,000.00	0.00	194,048.28	0.00	-194,048.28	194,048.28	0.00	155,951.72



MUNICIPIO DE LERMA
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave Programática (1)					Fto. Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
FI	Fu	SI	Pr	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiaria (7)	Tipo de Aducatación (8)								
02	02	01	01	06	110101	261	MANTENIMIENTO DE CALLES Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	ADMINISTRACIÓN	REGIÓN VII PERALTA-XOCHI-ANALCO	2,200	AD	500,000.00	0.00	180,819.64	0.00	-180,819.64	180,819.64	0.00	318,180.36
02	02	01	01	06	110101	262	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE J. M. MORELOS Y BENITO	ADMINISTRACIÓN	COLONIA EMILIANO ZAPATA	850	AD	500,000.00	0.00	162,239.34	0.00	-162,239.34	162,239.34	0.00	337,760.66
02	02	01	01	06	110101	263	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ISIDRO FABELA ENTRE CALLES MANUEL VILLADA Y TULIPANES	ADMINISTRACIÓN	COLONIA ISIDRO FABELA	550	AD	428,104.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,104.99
02	02	01	01	06	110101	264	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CDA. OLIVARES 2A. ETAPA	ADMINISTRACIÓN	FRACCIONAMIENTO EL PORVENIR/LA BOMBA	230	AD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
02	02	01	01	06	110101	265	MANTENIMIENTO DE CALLES Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	ADMINISTRACIÓN	REGIÓN VII PARQUE INDUSTRIAL	1,500	AD	150,000.00	0.00	80,274.68	0.00	-90,274.68	80,274.68	0.00	59,725.32
02	02	01	01	06	110101	266	BACHEOS DE CALLES EN TODO EL MUNICIPIO	ADMINISTRACIÓN	TODO EL MUNICIPIO	20,000	AD	10,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
02	02	01	01	06	110101	82	REHABILITACIÓN DE EXPLANADA EN CENTRO SOCIAL	CONTRATO	FLOR DE GALLO	483	IR	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02	02	01	01	06	110101	83	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 4A. ETAPA	CONTRATO	FLOR DE GALLO	483	IR	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
02	02	01	01	06	110101	84	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COCINA EN AUDITORIO MUNICIPAL	CONTRATO	SANTA CRUZ HUITZILAPAN	1,774	AD	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
02	02	01	01	06	110101	85	REMEDIACIÓN DE DELEGACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ HUITZILAPAN	CONTRATO	SANTA CRUZ HUITZILAPAN	1,774	IR	1,100,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
02	02	01	01	06	110101	86	TERMINACIÓN DE PUENTE, GUARNICIONES, BANQUETAS Y CUNETAS EN EL TESORO	CONTRATO	SANTA CRUZ HUITZILAPAN	1,774	AD	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
02	02	01	01	06	110101	87	REHABILITACIÓN DE EXPLANADA 2A. ETAPA DE LA COMUNIDAD DE ZACAMULPA HUITZILAPAN	CONTRATO	ZACAMULPA HUITZILAPAN	600	IR	3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
02	02	01	01	06	110101	88	REMEDIACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y CASA DE CULTURA 2A. ETAPA	CONTRATO	ZACAMULPA HUITZILAPAN	2,315	IR	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
02	02	01	01	06	110101	89	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN ESC. PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD	CONTRATO	LA UNIDAD HUITZILAPAN	234	IR	2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650,000.00
02	02	01	01	06	110101	90	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	CONTRATO	LA UNIDAD HUITZILAPAN	850	IR	2,463,523.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,463,523.39
02	02	01	01	06	110101	91	REMEDIACIÓN DE PISOS EN CENTRO SOCIAL EN LAS MESAS HUITZILAPAN	CONTRATO	LAS MESAS HUITZILAPAN	570	AD	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
02	02	01	01	06	110101	92	CONSTRUCCIÓN DE ACABADOS EN ARCO DE IDENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA NDEXI, LERMA.	CONTRATO	COLONIA NDEXI	297	IR	1,200,000.00	0.00	1,199,818.06	0.00	-1,199,818.06	1,199,818.06	0.00	181.94
02	02	01	01	06	110101	93	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN PLAZA CÍVICA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA Y COLONIA	CONTRATO	COLONIA GUADALUPE VICTORIA	2,522	IR	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00
02	02	01	01	06	110101	94	CONSTRUCCIÓN DE DEPORTIVA EN SAN PEDRO HUITZILAPAN 2A. ETAPA	CONTRATO	SAN PEDRO HUITZILAPAN	3,033	IR	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
02	02	01	01	06	110101	95	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA LUZ DEL CAMPEÑO 2A. ETAPA, SAN LORENZO HUITZILAPAN	CONTRATO	SAN LORENZO HUITZILAPAN	140	IR	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
02	02	01	01	06	110101	96	CONSTRUCCIÓN DE PISO ESTAMPADO, BANQUETAS, ALBAÑILERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, JARDINERÍA Y	CONTRATO	SANTA MARÍA TLALMIMILAPAN	80	IR	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
02	02	01	01	06	110101	97	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA 1A. ETAPA	CONTRATO	METATE VIEJO TLALMIMILAPAN	2,089	IR	1,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
02	02	01	01	06	110101	98	CONSTRUCCIÓN DE DESCANSO Y BODEGA EN PANTEÓN	CONTRATO	METATE VIEJO TLALMIMILAPAN	100	AD	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00



MUNICIPIO DE LERMA
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave Programática (1)					Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
FI	Fu	Sf	Pr	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiaria (7)	Tipo de Aduicación (8)								
02	02	01	01	06	110101	99	CONSTRUCCIÓN DE ACABADOS EN PLANTA BAJA DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE BARRANCA GRAND	CONTRATO	BARRANCA GRANDE	1,005	IR	800,000.00	800,000.00	799,961.97	100.00	38.03	799,961.97	100.00	38.03
02	02	01	01	06	250101	1	CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA CÍVICA DE LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN LAS RAJAS HUITZILAPAN	CONTRATO	LAS RAJAS HUITZILAPAN	1,774	IR	2,000,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
02	02	01	01	06	250101	10	CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA 2A. ETAPA, SAN JOSÉ EL LLANITO	CONTRATO	SAN JOSÉ EL LLANITO	1,430	IR	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
02	02	01	01	06	250101	11	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA NO. 23, 3A. ETAPA, COLONIA LA	CONTRATO	COLONIA LA ESTACIÓN	1,200	IR	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
02	02	01	01	06	250101	12	REHABILITACIÓN DE EXPLANADA EN CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD, 2A. ETAPA	CONTRATO	SAN PEDRO TULTEPEC	4,200	IR	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
02	02	01	01	06	250101	13	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE ACCESO A LA COMUNIDAD	CONTRATO	COLONIA ALFREDO DEL MAZO	2,100	IR	3,300,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
02	02	01	01	06	250101	14	CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y AULA EN EL TELEBACHILLERATO	CONTRATO	LA CONCEPCIÓN XOCHICUAUTLA	3,500	IR	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
02	02	01	01	06	250101	15	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y COCINA EN EL AUDITORIO MUNICIPAL	CONTRATO	LA CONCEPCIÓN XOCHICUAUTLA	2,600	IR	1,559,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,470.00
02	02	01	01	06	250101	16	CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA EN ÁREA SOCIAL OCOTAL ANALCO	CONTRATO	SANTIAGO ANALCO	500	IR	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
02	02	01	01	06	250101	2	CONSTRUCCIÓN DE ALBERCA SEMIOLÍMPICA 9A. ETAPA	CONTRATO	ZACAMULPA HUITZILAPAN	17,886	IR	5,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
02	02	01	01	06	250101	3	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN LAS MESAS HUITZILAPAN 4A. ETAPA	CONTRATO	LAS MESAS HUITZILAPAN	570	IR	5,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
02	02	01	01	06	250101	4	CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 5A. ETAPA	CONTRATO	SAN AGUSTÍN HUITZILAPAN	1,619	IR	3,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
02	02	01	01	06	250101	5	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN DELEGACIÓN MUNICIPAL 4A. ETAPA	CONTRATO	COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	2,017	IR	3,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
02	02	01	01	06	250101	6	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE GRADAS EN LA PLAZA DE LA IDENTIDAD	CONTRATO	SAN LORENZO HUITZILAPAN	837	IR	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
02	02	01	01	06	250101	7	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA JARDÍN SANTA MARÍA	CONTRATO	SANTA MARÍA TLALMIMILPAN	3,146	IR	2,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
02	02	01	01	06	250101	8	CONSTRUCCIÓN DE ENCORTINADO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN CALLE CONSTITUYENTES	CONTRATO	COLONIA REFORMA	120	IR	5,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
02	02	01	01	06	250101	9	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A BASE DE ENCORTINADO EN ANTIGUA CARRETERA A XOCHICU	CONTRATO	SANTA MARÍA ATARASQUILLO	800	IR	3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
02	02	01	01	06	250102	17	CONSTRUCCIÓN DE BARRA CON MALLA CICLÓNICA EN TELEBACHILLERATO TBC NO. 128 C.C.T. ISETK0128W, LAS RAJ	CONTRATO	LAS RAJAS HUITZILAPAN	90	AD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
02	02	01	01	06	250102	18	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES Y SANITARIOS	CONTRATO	LAS RAJAS HUITZILAPAN	60	AD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
02	02	01	01	06	250102	19	REHABILITACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN TELEBACHILLERATO TBC NO. 128 C.C.T. ISETK0128W, LAS RA	CONTRATO	LAS RAJAS HUITZILAPAN	90	IR	1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
02	02	01	01	06	250102	20	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE ACCESO, ANDADORES Y MUROS DE CONTENCIÓN TELEBACHILLERATO TBC NO. 128 C.C.T	CONTRATO	LAS RAJAS HUITZILAPAN	1,774	IR	1,200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
02	02	01	01	06	250102	21	REHABILITACIÓN DE EXPLANADA DE LA COMUNIDAD DE ZACAMULPA HUITZILAPAN	CONTRATO	ZACAMULPA HUITZILAPAN	600	IR	4,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
02	02	01	01	06	250102	22	CONSTRUCCIÓN DE PILETA Y ANDADORES EN PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE ZACAMULPA HUITZILAPAN	CONTRATO	ZACAMULPA HUITZILAPAN	2,315	AD	450,000.00	0.00	406,458.35	0.00	-406,458.35	406,458.35	90.32	43,541.65



MUNICIPIO DE LERMA
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave Programática (1)					Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
FI	Fu	SF	Pr	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Asignación (8)								
02	02	01	01	08	250102	23	CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 4A. ETAPA	CONTRATO	SAN AGUSTÍN HUITZIZILAPAN	1,819	IR	3,900,000.00	3,000,000.00	3,898,322.88	129.94	-898,322.88	3,898,322.88	99.98	1,677.12
02	02	01	01	08	250102	24	CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIÓN MUNICIPAL Y EXPLANADA DE LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTÍN HUITZIZILAPAN	CONTRATO	SAN AGUSTÍN HUITZIZILAPAN	1,619	IR	3,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
02	02	01	01	08	250102	25	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA COL. NDEXI	CONTRATO	COLONIA NDEXI	297	IR	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
02	02	01	01	08	250102	26	REMEDIACIÓN DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE LA COL ADOLFO LÓPEZ MATEOS 3A. ETAPA	CONTRATO	COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	2,017	IR	1,000,000.00	1,000,000.00	999,868.41	100.00	31.59	999,868.41	100.00	31.59
02	02	01	01	08	250102	27	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 1A. ETAPA	CONTRATO	COLONIA GUADALUPE VICTORIA	250	IR	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
02	02	01	01	08	250102	28	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA Y COLONIA ADOLFO LÓPEZ	CONTRATO	COLONIA GUADALUPE VICTORIA	2,522	IR	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
02	02	01	01	08	250102	29	CONSTRUCCIÓN DE DEPORTIVA EN SAN PEDRO HUITZIZILAPAN	CONTRATO	SAN PEDRO HUITZIZILAPAN	3,033	IR	5,000,000.00	5,000,000.00	3,912,445.27	78.25	1,087,554.73	3,912,445.27	78.25	1,087,554.73
02	02	01	01	08	250102	30	TERMINACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE 2 DE NOVIEMBRE	CONTRATO	METATE VIEJO TLALMIMILPAN	35	AD	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
02	02	01	01	08	250102	31	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MORELOS	CONTRATO	METATE VIEJO TLALMIMILPAN	40	AD	640,000.00	0.00	639,999.87	0.00	-639,999.87	639,999.87	100.00	0.13
02	02	01	01	08	250102	32	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA, SANTA CATARINA	CONTRATO	SANTA CATARINA	190	IR	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
02	02	01	01	08	250102	33	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	CONTRATO	PUEBLO NUEVO	180	AD	700,000.00	700,000.00	699,971.99	100.00	28.01	699,971.99	100.00	28.01
02	02	01	01	08	250102	34	CONSTRUCCIÓN DE ALBERCA SEMIOLÍMPICA 7A. ETAPA	CONTRATO	SAN MIGUEL AMEYALCO	5,600	IR	5,000,000.00	3,000,000.00	4,970,846.85	165.69	-1,970,846.85	4,970,846.85	165.69	29,153.15
02	02	01	01	08	250102	35	CONSTRUCCIÓN DE ALBERCA SEMIOLÍMPICA 9A. ETAPA	CONTRATO	SAN MIGUEL AMEYALCO	5,600	IR	5,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
02	02	01	01	08	250102	36	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, ACCESO Y ÁREA JARDINADA, DE AUDITORIO MÉXICO 68 4A. ETAPA	CONTRATO	SAN MIGUEL AMEYALCO	5,600	IR	4,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
02	02	01	01	08	250102	37	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO LOCAL Y ÁREAS DE ESPARCIMIENTO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL AMEYALCO 2A. ET	CONTRATO	SAN MIGUEL AMEYALCO	5,600	IR	5,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
02	02	01	01	08	250102	38	REHABILITACIÓN DE DELEGACIÓN MUNICIPAL DE SAN JOSÉ EL LLANITO	CONTRATO	SAN JOSÉ EL LLANITO	1,300	IR	3,200,000.00	1,000,000.00	2,941,945.37	294.19	-1,941,945.37	2,941,945.37	294.19	258,054.63
02	02	01	01	08	250102	39	CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE ACCESO A LA DELEGACIÓN	CONTRATO	AMOMOLULCO	1,200	AD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
02	02	01	01	08	250102	40	REMEDIACIÓN DE DELEGACIÓN DE LA COMUNIDAD	CONTRATO	SALAZAR	1,800	IR	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
02	02	01	01	08	250102	41	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DEPORTIVA	CONTRATO	CAÑADA DE ALFÉREZ	600	IR	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
02	02	01	01	08	250102	42	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO HISTÓRICO DE LA COMUNIDAD EN CAÑADA DE ALFÉREZ 4A. ETAPA	CONTRATO	CAÑADA DE ALFÉREZ	600	IR	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
02	02	01	01	08	250102	43	REMEDIACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS HANK GONZÁLEZ 9A. ETAPA	CONTRATO	LERMA CENTRO	1,250	IR	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
02	02	01	01	08	250102	44	IMPERMEABILIZACIÓN DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS, PÚBLICOS Y CULTURALES	CONTRATO	COLONIA INFONAVIT	1,000	IR	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
02	02	01	01	08	250102	45	REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA	CONTRATO	COLONIA INFONAVIT	500	IR	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00



MUNICIPIO DE LERMA
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave Programática (1)					Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
FI	Fu	SF	Pr	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Adujudicación (8)								
02	02	01	01	06	250102	46	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL AV. REVOLUCIÓN	CONTRATO	COLONIA GUADALUPE LA CIÉNEGA	2,500	IR	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
02	02	01	01	06	250102	47	REHABILITACIÓN DE PARQUE NIÑOS HÉROES	CONTRATO	COLONIA EL PANTEÓN	200	AD	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
02	02	01	01	06	250102	48	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO EN CALLE CARMEN SERDÁN	CONTRATO	COLONIA EL PANTEÓN	500	IR	1,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,000.00
02	02	01	01	06	250102	49	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y ACABADOS EN SEMITEATRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL CALVARIO	CONTRATO	COLONIA EL CALVARIO	1,500	IR	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
02	02	01	01	06	250102	50	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MELCHOR OCAMPO 2A. ETAPA	CONTRATO	COLONIA EL CALVARIO	500	AD	600,000.00	0.00	599,955.41	0.00	-599,955.41	599,955.41	0.00	44.99
02	02	01	01	06	250102	51	REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y BAÑOS EN MODULO DEPORTIVO DE LA COLONIA EL CALVARIO	CONTRATO	COLONIA EL CALVARIO	1,500	AD	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
02	02	01	01	06	250102	52	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES DE LA COLONIA EL CALVARIO	CONTRATO	COLONIA EL CALVARIO	1,000	IR	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
02	02	01	01	06	250102	53	REHABILITACIÓN DE ÁREA DEPORTIVA EN COL. LA ESTACIÓN	CONTRATO	COLONIA LA ESTACIÓN	500	AD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
02	02	01	01	06	250102	54	REHABILITACIÓN DE ANDADORES Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA CIDECO, LERMA 2A. ETAP	CONTRATO	COLONIA CIDECO	500	IR	1,650,000.00	0.00	1,649,960.43	0.00	-1,649,960.43	1,649,960.43	0.00	39.57
02	02	01	01	06	250102	55	REHABILITACIÓN DE ANDADORES Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA CIDECO, LERMA 3A. ETAP	CONTRATO	COLONIA CIDECO	500	IR	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
02	02	01	01	06	250102	56	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS CULTURALES Y BIBLIOTECA	CONTRATO	SAN PEDRO TULTEPEC	4,200	IR	4,000,000.00	0.00	3,635,427.18	0.00	-3,635,427.18	3,635,427.18	0.00	364,572.82
02	02	01	01	06	250102	57	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS CULTURALES Y BIBLIOTECA 2A. ETAPA	CONTRATO	SAN PEDRO TULTEPEC	4,200	IR	2,577,577.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,577,577.80
02	02	01	01	06	250102	58	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TRINIDAD PADILLA DE JUÁREZ A 30 DE ABRIL	CONTRATO	SAN PEDRO TULTEPEC	2,500	IR	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
02	02	01	01	06	250102	59	TERMINACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DE ACCESO A LA COL. ALFREDO DEL MAZO 2A. ETAPA	CONTRATO	COLONIA ALFREDO DEL MAZO	600	AD	500,000.00	500,000.00	499,082.10	99.82	917.90	499,082.10	99.82	917.90
02	02	01	01	06	250102	60	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN TELEBACHILLERATO	CONTRATO	LA CONCEPCIÓN XOCHICUAUTLA	3,500	IR	3,700,000.00	0.00	2,933,600.80	0.00	-2,933,600.80	2,933,600.80	0.00	766,399.20
02	02	01	01	06	250102	61	CONTINUACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. HIDALGO 5A. ETAPA DEL CENTRO DE SALUD A LA CAPILLA	CONTRATO	SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	3,980	IR	2,000,000.00	0.00	1,998,178.82	0.00	-1,998,178.82	1,998,178.82	0.00	1,821.18
02	02	01	01	06	250102	62	CONTINUACIÓN DE TRABAJOS EN LA ALBERCA SEMIOLÍMPICA 4A. ETAPA	CONTRATO	SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	5,000	IR	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
02	02	01	01	06	250102	63	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESC. TELESECUNDARIA MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA	CONTRATO	SAN NICOLÁS PERALTA	250	IR	1,200,000.00	0.00	1,016,076.14	0.00	-1,016,076.14	1,016,076.14	0.00	183,923.86
02	02	01	01	06	250102	64	AMPLIACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS EZEQUIEL ORDOÑEZ	CONTRATO	SAN NICOLÁS PERALTA	120	IR	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
02	02	01	01	06	250102	65	CONTINUACIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y ACCESO DEL NUEVO PANTEÓN	CONTRATO	SAN NICOLÁS PERALTA	1,200	IR	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
02	02	01	01	06	250102	66	CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIÓN MUNICIPAL DE LA COL. ISIDRO FABELA	CONTRATO	COLONIA ISIDRO FABELA	550	IR	1,500,000.00	0.00	1,499,709.31	0.00	-1,499,709.31	1,499,709.31	0.00	290.69
02	02	01	01	06	250218	267	PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE SIMÓN BOLIVAR	CONTRATO	SANTA MARÍA ATARASQUILLO	3,000	IR	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
02	02	01	01	06	250218	268	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE ENCORTINADO DE CONCRETO ARMADO DEL RIO AMEYALCO	CONTRATO	SANTA CRUZ CHIGNAHUAPAN	450	IR	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00



MUNICIPIO DE LERMA
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave Programática (1)					Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sf	Pr	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiaria (7)	Tipo de Aducatación (8)								
02	02	01	01	06	250218	269	REMEDIACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS HANK GONZÁLEZ 11A. ETAPA	CONTRATO	LERMA CENTRO	1,250	IR	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
02	02	01	01	06	250218	270	REHABILITACIÓN DE PARQUE INFANTIL	CONTRATO	COLONIA LA ESTACIÓN	250	IR	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02	02	01	01	06	250218	271	CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIÓN MUNICIPAL DE LA COL. EMILIANO ZAPATA	CONTRATO	COLONIA EMILIANO ZAPATA	3,200	IR	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
02	02	01	01	06	260101	67	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y CANCHA PÚBLICA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PARAJE EL CARRILLO	CONTRATO	ZACAMULPA HUITZILAPAN	200	IR	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
02	02	01	01	06	260101	68	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 2A. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA	CONTRATO	COLONIA GUADALUPE VICTORIA	250	IR	1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
02	02	01	01	06	260101	69	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A BASE DE ENCORTINADO EN RIO LA VEGA EN LA LOCALIDAD	CONTRATO	SANTA MARÍA ATARASQUILLO	200	IR	3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
02	02	01	01	06	260101	70	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL LLANITO	CONTRATO	SAN JOSÉ EL LLANITO	200	IR	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02	02	01	01	06	260101	71	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA COLONIA	CONTRATO	COLONIA EL CALVARIO	1,500	IR	2,500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
02	02	01	01	06	260101	72	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TULTEPEC	CONTRATO	SAN PEDRO TULTEPEC	4,200	IR	3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
02	02	01	01	06	260101	73	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA CALLE 30 DE ABRIL PARA LA LOCALIDAD DE LA COLONIA	CONTRATO	COLONIA TOMAPA	3,100	IR	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
02	02	01	01	06	260101	74	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TULTEPEC	CONTRATO	SANTA CRUZ TULTEPEC	600	IR	1,536,476.61	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,536,476.61
02	02	01	01	06	260102	75	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE EL SAL EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEO	CONTRATO	COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEO	50	IR	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
02	02	01	01	06	260102	76	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN PARAJE EL SAL EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEO	CONTRATO	COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEO	50	AD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
02	02	01	01	06	260102	77	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PLAZA CÍVICA PUENTE DE VIGAS EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA GUAD	CONTRATO	COLONIA GUADALUPE VICTORIA	400	IR	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
02	02	01	01	06	260102	78	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO 1A. ETAPA DE LA LOCALIDAD DE METATE VI	CONTRATO	METATE VIEJO TLALMIMOLPAN	80	IR	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02	02	01	01	06	260102	79	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN AV. HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE LERMA CENTRO	CONTRATO	LERMA CENTRO	500	AD	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
02	02	01	01	06	260102	80	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA COLONIA INFONAVIT	CONTRATO	COLONIA INFONAVIT	1,000	IR	2,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
02	02	01	01	06	260102	81	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MANUEL VILLADA EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA INFONAVIT	CONTRATO	COLONIA INFONAVIT	1,000	IR	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
Total												369,053,212.00	143,198,530.00	47,850,427.50	33.42	95,348,102.50	47,850,427.50	28.60	321,202,784.50

