



**Cuenta Pública 2021**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Cifras en Pesos)**

Entidad Municipal: Lerma

Al 31 de diciembre de 2021

Clave Presupuestaria	Identificación de la Obra	Núm. Contrato	Ubicación de la Obra	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Tipo de Ejecución	Bienes Propios	Avanza		Fuente de Financiamiento		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1238/121/09/21	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN CALLE BENITO JUÁREZ	MLER/1238/121/09/AD/FISMDF/21	COL. GUADALUPE VICTORIA	14/08/2021	14/10/2021	C	X	99	99	423	FISMDF 2021	329,208.63
1238/221/14/21	CONSTRUCCIÓN DEPORTIVA 10MA ETAPA	ER/1238/221/14/R/FORTAMUND/21	SANTA MARÍA ATARASQUILLO	28/03/2021	28/05/2021	C	X	99	99	435	FAFM 2021	2,498,730.00
1238/321/02/21	CONSTRUCCIÓN DE ANEXO PARA SALA DE CAPACITACION DE PROTECCIÓN CIVIL.	MLER/1238/321/02/1/R/FEFOM/21	PARQUE INDUSTRIAL	27/10/2021	30/11/2021	C	X	99	99	215	FEFOM 2021	1,595,839.21
1238/321/04/21	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CENTRO CULTURAL ATARASQUILLO	MLER/1238/321/04/R/FEFOM/21	SANTA MARÍA ATARASQUILLO	19/10/21	8/12/21	C	X	99	99	215	FEFOM 2021	1,998,039.06
1238/321/05/21	CONSTRUCCIÓN DE DEPORTIVA (PASILLOS, JUEGOS INFANTILES, MOBILIARIO DE SERVICIO, ACABADOS Y JARDINERÍA)	MLER/1238/321/05/R/FEFOM/21	SANTA MARÍA ATARASQUILLO	19/10/21	30/11/21	C	X	99	99	215	FEFOM 2021	853,457.27
1238/321/09/21	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE EN LAS MESAS HUITZILZAPAN	MLER/1238/321/09/AD/FEFOM/21	LAS MESAS HUITZILZAPAN	20/10/2021	31/12/2021	C	X	99	99	215	FEFOM 2021	1,490,463.88
1238/421/01/21	APOYO ECONÓMICO (CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL 12VA. ETAPA)	MLER/1238/421/01/R/PAD/21	COL. CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	15/06/2021	30/11/2021	C	X	99	99	215	PAD 2021	4,999,598.70
1238/801/30/20	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A LA REGIÓN II 1ra. ETAPA	MLER/1238/120/08/AD/FISMDF/21	REGIÓN TLALMIMILPAN	26/03/2020	15/07/2020	C	X	99	99	101	R.P. 2020	1,525,198.62
1238/981/05/21	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y TERRACERÍAS EN CALLE 5 DE MAYO	MLER/1238/120/07/R/FISMDF/21	COL. GUADALUPE VICTORIA HUITZILZAPAN	04/05/2021	22/06/2021	C	X	99	99	101	R.P. 2021	1,247,156.16
1238/981/13/21	REMODELACIÓN DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL	MLER/1238/981/13/AD/RP/21	COL. REFORMA TLALMIMILPAN	23/07/2021	19/08/2021	C	X	99	99	101	R.P. 2021	492,732.45
1238/981/14/21	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DE PANTEÓN MUNICIPAL 2DA. ETAPA	MLER/1238/981/14/R/RP/21	COL. REFORMA TLALMIMILPAN	22/04/2021	10/06/2021	C	X	99	99	101	R.P. 2021	997,401.42
1238/981/24/21	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN ESC. OFICIAL 0781 ESTADO DE MÉXICO	MLER/1238/981/24/R/RP/21	ÁLVARO OBREGÓN TLALMIMILPAN	28/04/2021	30/06/2021	C	X	99	99	101	R.P. 2021	1,579,269.34
1238/981/188/RP/21	BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO 5ta. ETAPA	1238/981/188/ADM/RP/21	TODO EL MUNICIPIO	01/07/2021	31/12/2021	A	X	99	99	101	R.P. 2021	1,734,884.40
1238/981/189/RP/21	SUMINISTRO Y APLIACION DE EMULSION CATIONICA	1238/981/189/ADM/RP/21	TODO EL MUNICIPIO	01/07/2021	31/12/2021	A	X	99	99	101	R.P. 2021	381,815.60
1238/981/258/RP/21	BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO 6ta. ETAPA	1238/981/258/ADM/RP/21	TODO EL MUNICIPIO	01/07/2021	31/12/2021	A	X	99	99	101	R.P. 2021	2,076,620.40
1238/981/315/21	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL 11VA. ETAPA	MLER/1238/981/315/R/RP/21	COL. CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	28/08/2021	27/10/2021	C	X	99	99	101	R.P. 2021	4,998,848.20
<b>Total</b>											<b>28,786,264.34</b>	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Nota: llenar la totalidad de la información que se solicita en todas y cada una de las columnas del formato, especificando las construcciones en bienes propios.




Lic. Miguel Angel Ramirez Ponce  
Presidente Municipal Constitucional



C.P. Horacio Ríos Sánchez  
Tesoro Municipal



Lic. Matías Alfredo Gutiérrez Ordoñez  
Titular del Órgano Interno de Control



Ing. Arq. Arnulfo Gutiérrez Villayencio  
Director de Obras Públicas