



Cuenta Pública 2021
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LERMA 0038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
02	02	01	01	02	02	11	01	01	AMPLIACIÓN DEL CAMPO MORTUORIO EN LOS TERRENOS ADQ	ZACAMULPA TLALMILLOLPAN	1,770	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	898,017.62	3,082.48	00.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR QUE CONECTARA A LA	ZACAMULPA TLALMILLOLPAN	85	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES EDUCATIVAS EN ESC. PRIM. CU	ZACAMULPA TLALMILLOLPAN	210	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	2,408,147.83	2,591,852.07	49.20
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ALBERCA SEMIOLÍMPICA EN DEPORTIVA 5TA	REGIÓN # TLALMILLOLPAN	16,251	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,907,918.12	2,084.88	00.99
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ALBERCA SEMIOLÍMPICA EN DEPORTIVA 6TA	REGIÓN # TLALMILLOLPAN	16,251	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,907,603.25	2,314.75	00.95
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A LA REGIÓN # TLALMILLOLPAN 2E	REGIÓN # TLALMILLOLPAN	16,251	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUPERPOSTE PARA ALUMBRAD	SANTA MARÍA ATARASQUILLO	200	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CENTRO CULTURAL ATARASQUILLO 3RA. ETAPA	SANTA MARÍA ATARASQUILLO	150	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	600,300.00	1,399,700.00	30.46
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL SUR-ORIENTE EN DEPO	SANTA MARÍA ATARASQUILLO	200	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,008,803.22	150.78	00.90
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL NORTE EN DEPORTIVA	SANTA MARÍA ATARASQUILLO	200	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,960,882.08	117.82	00.90
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBU	SANTA MARÍA ATARASQUILLO	150	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	907,995.53	612,004.47	55.85
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE ENCOFIN	SANTA MARÍA ATARASQUILLO	200	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CALLE DE LA LAGUNA 1R	SANTA MARÍA ATARASQUILLO	150	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CALLE SAN JUAN 2DA. ETAP	SANTA MARÍA ATARASQUILLO	150	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	920,537.45	0.00	0.00	920,537.45	872,817.95	247,919.50	73.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE DOS ÁULAS EN JARDÍN DE NIÑOS ING. MAN	SANTA MARÍA ATARASQUILLO	100	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,007,545.91	2,454.09	00.77
02	02	01	01	02	02	11	01	01	REMODELACIÓN DE EXPLANADA DE CENTRO SOCIAL, SAN MATE	SANTA MARÍA ATARASQUILLO	200	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	600,810.98	1,399,189.02	30.94
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CALLE CARRIL 6	SAN MATEO ATARASQUILLO	150	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CALLE LA VÍA 2DA. ETAP	SAN MATEO ATARASQUILLO	100	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	450,790.13	19,209.87	00.15
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CALLE CARRIL CENTRAL	SAN MATEO ATARASQUILLO	150	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	408,127.40	87.82	00.82
02	02	01	01	02	02	11	01	01	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CALLE SERGIO BANCHEZ	SAN MATEO ATARASQUILLO	100	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	478,540.26	120,459.74	79.92
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE TUBO DE C	SANTA CRUZ CHISNAHUAPAN	200	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,481,857.81	18,142.19	00.70
02	02	01	01	02	02	11	01	01	TERMINACIÓN DE OBRAS EXTERIORES DE LA PREPARATORIA DE	SAN MIGUEL AMEYALCO	300	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,408,507.50	1,492.41	00.90
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ARCOS EN EXPLANADA, FRENTE A LA DELE	SAN MIGUEL AMEYALCO	250	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUE	SAN MIGUEL AMEYALCO	600	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	406,436.52	93.48	00.89
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PROTECCIONES EN AULAS Y RAMPAS EN ANDADORES DEL J.N.	SAN MIGUEL AMEYALCO	450	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y PAVIMENTACIÓN CO	SAN JOSÉ EL LLANITO	100	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIERBÁLCO EN ÁREAS DE LA E	SAN JOSÉ EL LLANITO	200	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	348,463.43	506.67	00.85
02	02	01	01	02	02	11	01	01	RESTAURACIÓN DEL PATIO DEL J.N. EMILIANO ZAPATA	SAN JOSÉ EL LLANITO	120	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	209,312.25	90.75	99.77
02	02	01	01	02	02	11	01	01	TERMINACIÓN DE ÁREA RECREATIVA DE LA CANCHA DE USOS	SAN JOSÉ EL LLANITO	500	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	148,759.80	1,240.34	00.17
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN DELEGACI	AMOMOLULCO	270	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE INDEPENDENCIA LA	AMOMOLULCO	300	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA	AMOMOLULCO	300	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	348,202.31	3,797.69	98.91
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE AROTECHO ESC. TELESECUNDARIA, JUAN	BALAZAR	450	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,490,840.20	156.71	00.98
02	02	01	01	02	02	11	01	01	REMODELACIÓN DE AUDITORIO DE LA DELEGACIÓN 1RA. ETAP	BALAZAR	350	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,496,921.68	3,278.32	00.86
02	02	01	01	02	02	11	01	01	REMODELACIÓN DE CASA DE CULTURA 1RA. ETAPA	BALAZAR	350	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL Y EXPLANADA BVA.	COL. CENTRO	1,200	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	4,900,516.77	183.22	00.80
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES DE LA ESC. PREPARAT	COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA	240	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	REHABILITACIÓN DE MURO Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS D	COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA	500	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMA	COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA	800	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	588,418.30	111,581.70	00.80
02	02	01	01	02	02	11	01	01	REENCARPETADO EN LA AV. HERMENEGILDO GALEANA DE LA C	COL. LA ESTACIÓN	200	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,498,825.16	1,374.82	00.94
02	02	01	01	02	02	11	01	01	REHABILITACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE LA ESC. PREPARAT	COL. LA ESTACIÓN	240	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	852,917.81	147,082.36	85.20
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO 1RA. ETAPA	COL. LA ESTACIÓN	250	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	987,840.30	612,159.70	45.82
02	02	01	01	02	02	11	01	01	REENCARPETADO CON MEZCLA ASFÁLTICA, CONSTRUCCIÓN DE	COL. LA NOTA	300	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,247,183.58	2,816.42	99.77
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO CONTROLADO A PARQUE DE INFO	COL. INFONAVIT	160	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETA DE LA CALLE	COL. INFONAVIT	100	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	621,000.00	0.00	0.00	621,000.00	620,740.25	259.75	00.85
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN	COL. INFONAVIT	150	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,311,449.97	0.00	0.00	1,311,449.97	1,311,449.97	0.00	100.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PARADEROS EN ANDADOR DE LA CALLE INE	COL. INFONAVIT	90	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	555,000.00	0.00	0.00	555,000.00	490,316.03	64,684.07	88.34
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE	COL. INFONAVIT	150	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE	COL. INFONAVIT	130	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	317,000.00	0.00	0.00	317,000.00	0.00	317,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE	COL. INFONAVIT	200	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE	COL. INFONAVIT	120	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	539,000.00	0.00	0.00	539,000.00	0.00	539,000.00	0.00

02	02	03	01	02	02	11	01	01	REENCARPETADO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE 6 CMS. DE ESPE	COL. INFONAVIT	80	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	118,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL CENTRO SOCIAL DE SAN	SAN PEDRO TULTEPEC	600	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,998,878.35	1,424.62	99.82
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE CONSERVATORIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO	SAN PEDRO TULTEPEC	300	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,997,889.82	2,310.39	99.92
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA, GUARNICIONES Y BAN	SAN PEDRO TULTEPEC	800	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	1,843,823.41	4,156,476.59	30.72
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 10" DEL RÍO D	SAN PEDRO TULTEPEC	800	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,214,347.81	1,285,652.39	48.57
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA Y ACABADOS EXTERIORES EN	COL. TOMAPA TULTEPEC	250	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	960,968.70	1,339,031.30	43.47
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR CON ILUMINACIÓN DE CALLE DE	SANTA CRUZ TULTEPEC	120	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	969,537.49	62.51	96.53
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CONEXIÓN A RED DE	SANTA CRUZ TULTEPEC	300	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,994,436.65	1,600.35	99.94
02	02	01	01	02	02	11	01	01	ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE DE ACCESO A LA COLONIA ALF	COL. ALFREDO DEL MAZO	80	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AV. HIDALG	SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	3,500	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,499,075.53	824.97	99.93
02	02	01	01	02	02	11	01	01	TRABAJOS EN EL CENTRO SOCIAL GUADALUPANO 2DA. ETAPA	SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	300	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,495,308.08	1,831.92	99.88
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEL CENTRO SOCIAL DEL SEÑOR DE	SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	260	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	1,449,927.02	2,433.88	99.30
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN JARDÍN DE NIÑOS HUITZIL	COL. AGRÍCOLA ANALCO	40	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	649,809.10	130.84	99.97
02	02	01	01	02	02	11	01	01	TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁUL	COL. AGRÍCOLA ANALCO	80	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	480,800.00	440.00	99.61
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALE DEL POZO	COL. AGRÍCOLA ANALCO	120	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	915,000.00	0.00	0.00	915,000.00	914,988.74	11.26	99.98
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN ESC. PRIM. CUARTEMOC	ESPIÑO PERALTA	85	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	1,449,327.58	672.04	99.95
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA FRENTE A LA DELEGACIÓN M	LA CONCEPCIÓN XOCHICUAUTLA	3,000	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	2,850,000.00	0.00	0.00	2,850,000.00	2,845,758.46	1,240.55	99.95
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONTINUACIÓN DE TRABAJOS EN LA CASA DEL COMERCIO (AC	LA CONCEPCIÓN XOCHICUAUTLA	3,000	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	3,105,000.00	0.00	0.00	3,105,000.00	3,102,924.30	6,376.70	99.93
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONEXIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PARAJE LA JOYA	LA CONCEPCIÓN XOCHICUAUTLA	70	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	244,768.12	8,211.88	97.91
02	02	01	01	02	02	11	01	01	ARCOTECHO EN ESC. SEC. JOSÉ MARÍA LUIS MORA	OCOTAL ANALCO	150	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	1,449,927.11	72.89	99.99
02	02	01	01	02	02	11	01	01	ARCOTECHO EN JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	OCOTAL ANALCO	45	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	649,236.80	753.11	99.88
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN NICOLÁS PERALTA	130	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,499,814.32	185.68	99.88
02	02	01	01	02	02	11	01	01	REHABILITACIÓN DE CALLE HIDALGO CON MEZCLA ASFÁLTICA Y	SANTIAGO ANALCO	200	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	REMODELACIÓN DE AUDITORIO 3RA. ETAPA	SANTIAGO ANALCO	3,000	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,498,403.88	1,596.14	99.93
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA CON CONCRETO HIDRÁULIC	COL. EMILIANO ZAPATA	300	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	189,905.98	194.02	99.89
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESC. TELESECUND	COL. EMILIANO ZAPATA	250	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE SÁLON DE USOS MÚLTIPLES EN ESC. TELES	COL. EMILIANO ZAPATA	250	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	TERMINACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS Y VESTIDORES EN CA	COL. SIDRO FABELA	300	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	REPAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE 6 CMS. DE ESP	COL. SIDRO FABELA	300	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	2,998,976.10	1,001,823.84	74.95
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CARLOS	COL. SIDRO FABELA	200	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	649,772.14	227.85	99.97
02	02	01	01	02	02	11	01	01	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA CALLES TRÉBOL, AV. DEL P	COL. SIDRO FABELA	150	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	2,752,800.00	0.00	0.00	2,752,800.00	0.00	2,752,800.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁUL	PARQUE INDUSTRIAL	120	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	999,919.02	83.68	99.99
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIÓN MUNICIPAL 1RA. ETAPA	LA UNIDAD HUITZILZAPAN	200	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	272,956.76	0.00	0.00	272,956.76	0.00	272,956.76	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	DEMOLICIÓN DE DELEGACIÓN MUNICIPAL 1RA. ETAPA	LA UNIDAD HUITZILZAPAN	200	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	599,881.00	0.00	0.00	599,881.00	0.00	599,881.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIÓN MUNICIPAL 2DA. ETAPA	LA UNIDAD HUITZILZAPAN	200	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,498,294.38	0.00	0.00	1,498,294.38	0.00	1,498,294.38	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	TERMINACIÓN DE TECHUMBRE EN J.N. "JOSÉ MARÍA HEREDIA"	COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	80	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	288,525.94	0.00	0.00	288,525.94	288,525.94	0.00	100.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERMETRAL EN CALLE 12 DE DICIEN	FLOR DE GALLO	30	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	279,777.15	0.00	0.00	279,777.15	0.00	279,777.15	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA	SANTA CRUZ HUITZILZAPAN	300	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	80,500.53	0.00	0.00	80,500.53	1,290,694.51	-1,306,403.98	2,309.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	AMPLIACIÓN DE ATRIO DE CENTRO SOCIAL 5TA. ETAPA	SAN LORENZO HUITZILZAPAN	500	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,980,837.21	0.00	0.00	1,980,837.21	1,980,457.20	180.01	99.99
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE COMISARIA EJIDAL 4TA. ETAPA	BARRANCA GRANDE TLALMILOLPAN	250	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	25,200.33	0.00	0.00	1,400,782.80	-1,405,406.36	5,693.27	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN ESC. SECUNDARIA LIC. AD	SANTA MARÍA TLALMILOLPAN	251	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	2,099,876.98	0.00	0.00	2,099,876.98	2,099,876.98	0.00	100.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	REHABILITACIÓN DE EXPLANADA DEL CENTRO DA LA COMUNIDA	SANTA CATERINA	2,009	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	3,499,421.13	0.00	0.00	3,499,421.13	0.00	3,499,421.13	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS Y ACABADOS DEL CENTRO SOCIA	ZACANILPA TLALMILOLPAN	1,778	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	797,967.81	0.00	0.00	797,967.81	0.00	797,967.81	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A LA REGIÓN 8 TLALMILOLPAN 1	REGIÓN TLALMILOLPAN	18,251	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	3,497,438.19	0.00	0.00	3,497,438.19	1,825,169.62	1,672,239.67	43.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ALBERCA SEMOLÍMPICA 4TA. ETAPA	REGIÓN TLALMILOLPAN	18,251	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	4,998,777.32	0.00	0.00	4,998,777.32	4,998,777.31	0.01	99.99
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE DEPORTIVA 6TA. ETAPA	SANTA MARÍA ATARASQUILLO	200	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,749,998.79	0.00	0.00	1,749,998.79	2,459,712.59	-749,013.77	182.85
02	02	01	01	02	02	11	01	01	REMODELACIÓN DE CENTRO HISTÓRICO Y DELEGACIÓN MUNIC	SANTA MARÍA ATARASQUILLO	200	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	2,492,747.80	0.00	0.00	2,492,747.80	0.00	2,492,747.80	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	REMODELACIÓN DE CENTRO HISTÓRICO Y DELEGACIÓN MUNIC	SANTA MARÍA ATARASQUILLO	200	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	5,998,748.31	0.00	0.00	5,998,748.31	5,998,748.31	0.00	100.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE DEPORTIVA 8VA. ETAPA	SANTA MARÍA ATARASQUILLO	200	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	6,895,562.25	0.00	0.00	6,895,562.25	0.00	6,895,562.25	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	TERMINACIÓN DE ARCOTECHO EN O.B.T. NO.3	SAN MATEO ATARASQUILLO	200	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	65,000.35	0.00	0.00	65,000.35	258,774.01	-200,773.99	473.40
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE N	SAN MATEO ATARASQUILLO	100	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	327,887.82	0.00	0.00	327,887.82	1,158,903.01	-832,005.19	353.85
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE N	SAN MATEO ATARASQUILLO	100	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	31,020.80	0.00	0.00	31,020.80	0.00	31,020.80	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE N	SAN MATEO ATARASQUILLO	100	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	32,337.82	0.00	0.00	32,337.82	0.00	32,337.82	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE N	SAN MATEO ATARASQUILLO	100	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	30,206.80	0.00	0.00	30,206.80	1,270,140.36	-1,196,934.43	2,430.27
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE N	SAN MATEO ATARASQUILLO	100	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	20,334.27	0.00	0.00	20,334.27	0.00	20,334.27	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE N	SAN MATEO ATARASQUILLO	100	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	32,660.78	0.00	0.00	32,660.78	1,611,233.93	-1,678,573.16	4,903.23
02	02	01	01	02	02	11	01	01												

02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	REMODELACION DE CENTRO HISTORICO SRA. ETAPA	SAN MIGUEL AYEVALCO	3,600	CONTRATO	ADJUDICACION DREC	6,499.13	9,270.20	-2,771.07	142.85
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	CONSTRUCCION DE TECHO FRILE EN COLONIAS DE CONDOMINIO SAN MIGUEL AYEVALCO	SAN MIGUEL AYEVALCO	49	CONTRATO	ADJUDICACION DREC	279,000.17	279,000.11	0.00	100.00
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	REMODELACION DE AUDITORIO MUNICIPAL SAN MIGUEL AYEVALCO	SAN MIGUEL AYEVALCO	3,600	CONTRATO	ADJUDICACION DREC	499,200.32	499,200.32	0.00	100.00
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	CONSTRUCCION DE EDIFICIO A ZONA ETAPA EN LA ESC. PREPA SAN MIGUEL AYEVALCO	SAN MIGUEL AYEVALCO	2,225,941.15	CONTRATO	INVITACION RESTRA	2,225,941.15	4,802,439.29	-2,576,498.13	224.31
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	CONSTRUCCION DE EDIFICIO C ZONA ETAPA EN LA ESC. PREPA SAN MIGUEL AYEVALCO	SAN MIGUEL AYEVALCO	3,922,985.42	CONTRATO	INVITACION RESTRA	3,922,985.42	2,154,678.23	507,889.49	84.43
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	CONSTRUCCION DE JALIS Y FONDOS ADMINISTRATIVOS EN SAN MIGUEL AYEVALCO	SAN MIGUEL AYEVALCO	475,381.42	CONTRATO	ADJUDICACION DREC	475,381.42	4,995,307.75	-4,522,146.33	1,049.07
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y ADQUENTA EL ELECTRODIA DE SAN MIGUEL AYEVALCO	SAN MIGUEL AYEVALCO	1,428,950.05	CONTRATO	INVITACION RESTRA	1,428,950.05	1,170,388.90	258,561.15	81.81
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNIONES, BANQUETAS Y BARRILES EN SAN MIGUEL AYEVALCO	SAN MIGUEL AYEVALCO	3,409,445.19	CONTRATO	INVITACION RESTRA	3,409,445.19	3,468,645.19	-59,200.00	100.00
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	REMODELACION DE CENTRO HISTORICO ITA ETAPA	SAN MIGUEL AYEVALCO	2,000,000.00	CONTRATO	INVITACION RESTRA	2,000,000.00	2,000,541.46	-498,802.46	142.85
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	TERMINACION DE ARCO TECHO EN AREAS DE PARTICIPACION DE ANCIANOS	AMOLULLO	280,070.75	CONTRATO	ADJUDICACION DREC	280,070.75	0.00	280,070.75	0.00
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO Y CONTINGENCIA DE SAN JOSE EL LLANTO	AMOLULLO	1,249,822.14	CONTRATO	INVITACION RESTRA	1,249,822.14	1,249,822.14	0.00	100.00
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	CONSTRUCCION DE SANITARIOS, ACCESO Y LOTIFICACION EN CANCHA DE AFEREB	SAN MIGUEL AYEVALCO	266,647.85	CONTRATO	ADJUDICACION DREC	266,647.85	629,491.21	-122,843.36	142.85
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	CONSTRUCCION DE GUARNIONES Y BANQUETAS EN CALLE ZOL GUADALUPE LA CENEGA	SAN MIGUEL AYEVALCO	177,690.90	CONTRATO	ADJUDICACION DREC	177,690.90	389,959.27	-211,668.11	1,210.00
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	CONSTRUCCION DE GUARNIONES Y BANQUETAS EN CALLE ZOL GUADALUPE LA CENEGA	SAN MIGUEL AYEVALCO	1,356,607.05	CONTRATO	INVITACION RESTRA	1,356,607.05	1,356,607.05	0.00	100.00
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE ODE MAYO COL. CERCO-COL. GUADALUPE LA CENEGA	SAN MIGUEL AYEVALCO	847,569.84	CONTRATO	INVITACION RESTRA	847,569.84	847,569.84	0.00	100.00
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL Y EMPANAMA TIA ETAPA	COL. CENTRO	4,800,792.00	CONTRATO	INVITACION RESTRA	4,800,792.00	4,800,792.00	0.00	100.00
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	IMAGEN URBANA DE LA ZONA QUE LIMITA EL MERCADO MUNICIPAL COL. CENTRO CAS. MPAL	COL. CENTRO	1,850,110.20	CONTRATO	INVITACION RESTRA	1,850,110.20	0.00	1,850,110.20	0.00
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	TERMINACION DE GUARNIONES, BANQUETAS Y ADQUENTA COL. LA MOTTA	COL. LA MOTTA	313,048.00	CONTRATO	ADJUDICACION DREC	313,048.00	0.00	313,048.00	0.00
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	REEMPLAZAMIENTO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALLE DE ESPERANZA COL. EL PANTEON	COL. EL PANTEON	448,193.27	CONTRATO	ADJUDICACION DREC	448,193.27	0.00	448,193.27	0.00
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	REMODELACION DE LA CASA DE CULTURA DE SAN PEDRO TULTEPEC	SAN PEDRO TULTEPEC	90,792.43	CONTRATO	ADJUDICACION DREC	90,792.43	90,792.43	0.00	1,700.05
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	REMODELACION DE LA CASA EJIDAL DE SAN PEDRO TULTEPEC	SAN PEDRO TULTEPEC	28,524.07	CONTRATO	ADJUDICACION DREC	28,524.07	28,524.07	0.00	100.00
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	REMODELACION DE LA CASA EJIDAL DE SAN PEDRO TULTEPEC	SAN PEDRO TULTEPEC	355,194.47	CONTRATO	ADJUDICACION DREC	355,194.47	279,420.05	81,754.42	79.88
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO EN CANCHA DE SAN PEDRO TULTEPEC	SAN PEDRO TULTEPEC	92,318.84	CONTRATO	ADJUDICACION DREC	92,318.84	0.00	92,318.84	0.00
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	REMODELACION DE LA CUBIERTA EN GRADAS DE FUT SAN PEDRO TULTEPEC	SAN PEDRO TULTEPEC	98,094.11	CONTRATO	ADJUDICACION DREC	98,094.11	98,094.11	0.00	100.00
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	REMODELACION DE LA CUBIERTA DEL CENTRO SOCIAL DE SAN PEDRO TULTEPEC	SAN PEDRO TULTEPEC	2,995,949.23	CONTRATO	INVITACION RESTRA	2,995,949.23	2,995,949.23	0.00	100.00
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	TRABAJOS VARIOS EN EL CENTRO SOCIAL DE TOMAPA SRA. ETAPA	SAN PEDRO TULTEPEC	349,857.20	CONTRATO	ADJUDICACION DREC	349,857.20	124,001.87	225,155.40	38.90
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	CONSTRUCCION DE ANILADOR CON ILLUMINACION DE CALLE DE SANTA CRUZ TULTEPEC	SANTA CRUZ TULTEPEC	874,748.43	CONTRATO	INVITACION RESTRA	874,748.43	11,640.02	862,785.50	1.38
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	TERMINACION DE LA AMPLIACION DEL PUENTE DE ACCESO A LA ALFREDO DEL MAZO	SAN FRANCISCO XOCHICUILTLA	148,817.65	CONTRATO	ADJUDICACION DREC	148,817.65	148,817.65	0.00	100.00
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	REPARACION CON MEZCLA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE ANILADOR EN LA DELEGACION 6TA ETAPA	SANTO ANILDO	137,168.84	CONTRATO	ADJUDICACION DREC	137,168.84	697,628.86	-600,360.75	727.22
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	REMODELACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE SANTO ANILDO	SANTO ANILDO	11,310.44	CONTRATO	ADJUDICACION DREC	11,310.44	2,490,232.30	-2,480,027.86	22,007.80
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	REPARACION CON MEZCLA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE ANILADOR EN LA DELEGACION 6TA ETAPA	SANTO ANILDO	463,869.30	CONTRATO	ADJUDICACION DREC	463,869.30	463,869.30	0.00	100.00
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	REHABILITACION DE BAÑOS DEL JAN CARLOS MANSURAS REAL SANTA CLARA	SANTA CLARA	899,895.48	CONTRATO	INVITACION RESTRA	899,895.48	899,895.48	0.00	100.00
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL SRA. ETAPA	REAL SANTA CLARA	193,411.38	CONTRATO	ADJUDICACION DREC	193,411.38	467,778.13	-274,366.75	348.30
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	ADQUENTA DE FACHADA Y EXPANSION DE CENTRO SOCIAL DE SAN PEDRO TULTEPEC	LA UNIDAD HUITZILAPAN	350,000.00	CONTRATO	ADJUDICACION DREC	350,000.00	349,890.84	1,109.16	98.98
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ACCESO DE JUN BEFRANCO COL. GUADALUPE VICTORIA	COL. GUADALUPE VICTORIA	195,000.00	CONTRATO	ADJUDICACION DREC	195,000.00	247,800.90	-57,800.90	133.00
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMBRERAS EN CARRETERA AL COL. GUADALUPE VICTORIA	COL. GUADALUPE VICTORIA	420,000.00	CONTRATO	ADJUDICACION DREC	420,000.00	55,500.49	364,499.51	13.21
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	APERTURA DE CAMINO HACIA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SANTA CRUZ HUITZILAPAN	SANTA CRUZ HUITZILAPAN	300,000.00	CONTRATO	ADJUDICACION DREC	300,000.00	290,720.22	279.78	98.00
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA IRA ETAPA	NEEN	2,000,000.00	CONTRATO	INVITACION RESTRA	2,000,000.00	1,999,895.49	104.51	99.00
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA EN EL CENTRO DE SANTA MARIA TALLAMALCOLPAN	SANTA MARIA TALLAMALCOLPAN	600,000.00	CONTRATO	ADJUDICACION DREC	600,000.00	600,000.00	0.00	100.00
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	CONSTRUCCION DE PISO ESTAMPADO Y ACABADOS EN BARDA METATE YUJO	METATE YUJO	320,000.00	CONTRATO	ADJUDICACION DREC	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE ACCESOS Y ACABADO ZACHALAPA TALLAMALCOLPAN	ZACHALAPA TALLAMALCOLPAN	195,000.00	CONTRATO	ADJUDICACION DREC	195,000.00	160,072.84	1,827.16	90.01
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	CONSTRUCCION DE DEPORTIVA TIA ETAPA	SANTA MARIA ATARASCUELO	3,200,000.00	CONTRATO	INVITACION RESTRA	3,200,000.00	3,200,322.44	-322.44	99.07
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	CONSTRUCCION DE DEPORTIVA 11VA ETAPA	SANTA MARIA ATARASCUELO	1,000,000.00	CONTRATO	ADJUDICACION DREC	1,000,000.00	996,076.25	3,923.75	98.50
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	CONSTRUCCION DE SUBSTACION Y ADQUENTA ELCTRICA DE SAN MIGUEL AYEVALCO	SAN MIGUEL AYEVALCO	700,000.00	CONTRATO	ADJUDICACION DREC	700,000.00	700,000.00	0.00	100.00
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN DELEGACION AMOLULLO	AMOLULLO	2,000,000.00	CONTRATO	ADJUDICACION DREC	2,000,000.00	1,099,494.61	533.39	96.97
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	TERMINACION DE CANCHAS DE FUTBOL Y GRADAS, SANITARIOS Y ALAJAR	SAJAJAR	250,272.20	CONTRATO	ADJUDICACION DREC	250,272.20	622.49	249,649.71	98.78
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	CONSTRUCCION DE GUARNIONES Y BANQUETAS EN CALLE M COL. INFORMANT	COL. INFORMANT	1,120,000.00	CONTRATO	ADJUDICACION DREC	1,120,000.00	814.46	1,119,185.54	98.92
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	CONSTRUCCION DE GUARNIONES Y BANQUETAS EN CALLE M COL. GUADALUPE LA CENEGA	COL. GUADALUPE LA CENEGA	750,000.00	CONTRATO	ADJUDICACION DREC	750,000.00	750,000.00	0.00	100.00
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO Y AREA DEPORTIVA EN COL. GUADALUPE LA CENEGA	COL. GUADALUPE LA CENEGA	1,600,000.00	CONTRATO	ADJUDICACION DREC	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	100.00
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	TERMINACION DE EDIFICIO C EN LA ESC. PREPARATORIA DE LA COL. GUADALUPE LA CENEGA	COL. GUADALUPE LA CENEGA	453,000.00	CONTRATO	ADJUDICACION DREC	453,000.00	453,000.00	0.00	100.00
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	REEMPLAZAMIENTO CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE DE SAN PEDRO TULTEPEC	SAN PEDRO TULTEPEC	1,100,000.00	CONTRATO	ADJUDICACION DREC	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	TERMINACION DE REMODELACION DEL CENTRO DE LA COMANE SANTIAGO ANILDO	SANTIAGO ANILDO	450,000.00	CONTRATO	ADJUDICACION DREC	450,000.00	450,000.00	0.00	100.00
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	TERMINACION DE LA REHABILITACION DE LOSETA EN AJULSAN COL. LA ROMBA	COL. LA ROMBA	160,000.00	CONTRATO	ADJUDICACION DREC	160,000.00	160,000.00	0.00	100.00
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERALDO DE CALLE PROAL. LA UNIDAD HUITZILAPAN	LA UNIDAD HUITZILAPAN	250,000.00	CONTRATO	ADJUDICACION DREC	250,000.00	250,000.00	0.00	100.00
02	02	01	01	01	02	02	02	02	02	01	01	01	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERALDO DE CALLE CERROS LAS RAJAS HUITZILAPAN	LAS RAJAS HUITZILAPAN	250,000.00	CONTRATO	ADJUDICACION DREC	250,000.00			

02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CERR	LAS MESAS HUITZILAPAN	40	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	34,411.60	215,588.41	13.70
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CENT	SAN AGUSTÍN HUITZILAPAN	100	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	34,411.60	215,588.41	13.70
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE HIGO	COL. NDEXI HUITZILAPAN	40	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	11,611.00	238,389.00	4.64
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ZOLA	COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	50	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	34,411.50	165,588.51	17.20
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROLU	COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	45	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	34,411.50	215,588.51	13.70
02	02	01	01	02	02	11	01	01	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CON	COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	100	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	40,023.19	209,976.81	18.40
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 10	COL. GUADALUPE VICTORIA	250	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ARGUS	SANTA MARÍA TLALAMULOLPAN	50	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	43,091.50	76,908.51	38.40
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE BENIT	SANTA MARÍA TLALAMULOLPAN	75	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	43,091.50	206,908.51	17.47
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LAS P	SANTA MARÍA TLALAMULOLPAN	120	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	43,091.50	206,908.51	17.47
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VILLA	SANTA MARÍA TLALAMULOLPAN	65	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00	45,811.60	199,188.42	18.50
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE RIVA	SANTA MARÍA TLALAMULOLPAN	70	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	34,411.60	165,588.41	17.20
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE RICAR	SANTA MARÍA TLALAMULOLPAN	65	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00	45,811.60	189,188.42	18.49
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CALIFOR	SANTA MARÍA TLALAMULOLPAN	100	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	41,490.30	158,509.71	20.74
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CEDROS	METATE VIEJO	60	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	30,700.00	369,300.01	6.92
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE C	METATE VIEJO	120	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	30,811.50	194,188.51	13.90
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES EN PANTEÓN NUEVO DE LA O	METATE VIEJO	1,254	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	30,811.50	114,188.51	21.11
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JUAN	BARRANCA GRANDE	50	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	100,281.10	149,718.91	40.11
02	02	01	01	02	02	11	01	01	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 18 DE	COLONIA ÁLVARO OBREGÓN	120	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	11,611.00	238,389.00	4.64
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE KHAC	COLONIA ÁLVARO OBREGÓN	80	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	11,611.00	188,389.00	5.90
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE K	PUEBLO NUEVO	100	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE 8 DE MAYO	PUEBLO NUEVO	95	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE REFO	ZACAMULPA TLALAMULOLPAN	60	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	55,300.10	124,699.91	30.70
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE TLALC	ZACAMULPA TLALAMULOLPAN	50	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	151,270.20	78,729.81	65.78
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE TENO	ZACAMULPA TLALAMULOLPAN	65	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	55,300.10	194,699.91	22.12
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JALAR	ZACAMULPA TLALAMULOLPAN	50	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	11,611.60	108,388.40	9.87
02	02	01	01	02	02	11	01	01	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JALIS	ZACAMULPA TLALAMULOLPAN	45	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00	55,300.10	189,699.91	22.57
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SAN A	SANTA MARÍA ATARASQUILLO	60	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JO	SANTA MARÍA ATARASQUILLO	100	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	34,411.60	215,588.41	13.70
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EL CA	SANTA MARÍA ATARASQUILLO	100	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LA VE	SANTA MARÍA ATARASQUILLO	100	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	34,411.60	165,588.41	17.20
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PERIF	SANTA MARÍA ATARASQUILLO	100	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EJIDA	SANTA MARÍA ATARASQUILLO	100	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	34,411.60	215,588.41	13.70
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CEDR	SANTA MARÍA ATARASQUILLO	100	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	34,411.60	215,588.41	13.70
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SAN P	SANTA MARÍA ATARASQUILLO	100	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	34,411.60	215,588.41	13.70
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DEL P	SAN MATEO ATARASQUILLO	100	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO DE LA VÍA 1RA. ETAPA	SAN MATEO ATARASQUILLO	100	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PASO CHON	SANTA CRUZ CHONAHUAPAN	100	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	SUMINISTRO DE MATERIALES POR REUBICACIÓN DE VIVIENDA P	SAN MIGUEL AMEYALCO	10	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁUL	SAN MIGUEL AMEYALCO	30	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	28,811.50	221,188.51	10.72
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁUL	SAN MIGUEL AMEYALCO	250	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	34,411.50	215,588.51	13.70
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁUL	SAN MIGUEL AMEYALCO	45	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	34,411.50	215,588.51	13.70
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁUL	SAN MIGUEL AMEYALCO	50	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	34,411.50	165,588.51	17.20
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁUL	SAN MIGUEL AMEYALCO	100	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	40,023.19	159,976.81	23.01
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁUL	SAN MIGUEL AMEYALCO	60	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁUL	SAN MIGUEL AMEYALCO	250	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	34,411.50	215,588.51	13.70
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁUL	SAN MIGUEL AMEYALCO	45	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	34,411.50	165,588.51	17.20
02	02	01	01	02	02	11	01	01	TERMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁUL	SAN JOSÉ EL LLANITO	300	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERMETRAL DEL PANTEÓN DE LA O	SAN JOSÉ EL LLANITO	300	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁUL	CAÑADA DE ALFEREZ	125	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁUL	CAÑADA DE ALFEREZ	125	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COM	BALAZAR	350	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	23,223.20	226,776.81	6.28
02	02	01	01	02	02	11	01	01	BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO 8TA. ETAPA	TODO EL MUNICIPIO	5,000	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	1,740,000.00	0.00	0.00	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE EMULSIÓN CATIONICA	TODO EL MUNICIPIO	5,000	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00	301,818.00	3,182.00	60.12
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BUG	COL. GUADALUPE LA CENEGA	50	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	11,611.00	188,389.00	5.90
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CER	COL. EL PANTEÓN	60	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	11,611.00	238,389.00	4.64
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. XOCHICUA	SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	80	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00</			

02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LERMA	SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	30	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	128,700.36	121,233.04	51.50
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE COLM	SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	35	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	222,007.82	27,202.08	88.07
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA DEL DESCANSO DEL PANTEÓN MUR	SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	3,500	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	187,898.10	402,101.84	28.90
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO Y GUARNICIONES EN EL PANTEÓN	ESPINO PERALTA	400	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	108,543.10	144,456.84	42.21
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA DEL	LA CONCEPCIÓN XOCHICUAUTLA	3,000	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	137,223.14	12,776.85	91.48
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CIRCU	LA CONCEPCIÓN XOCHICUAUTLA	350	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	163,009.53	-13,008.53	108.04
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AL	LA CONCEPCIÓN XOCHICUAUTLA	450	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	181,898.72	8,101.28	95.73
02	02	01	01	02	02	11	01	01	TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁUL	LA CONCEPCIÓN XOCHICUAUTLA	200	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	70,503.10	14,496.90	82.94
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA MÉX	LA CONCEPCIÓN XOCHICUAUTLA	150	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	128,700.36	121,233.94	61.80
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE LERMA	LA CONCEPCIÓN XOCHICUAUTLA	70	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	105,643.16	94,456.84	62.77
02	02	01	01	02	02	11	01	01	TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁUL	OCOTAL ANALCO	200	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	135,018.78	64,981.24	67.50
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO AV. ODOTAL	OCOTAL ANALCO	450	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	140,377.00	109,522.04	68.18
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE PROLONG	OCOTAL ANALCO	70	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	128,700.36	121,233.54	51.50
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PROLONGACIÓN	OCOTAL ANALCO	80	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	105,543.10	144,456.84	42.21
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE PROLONG	OCOTAL ANALCO	250	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	105,543.10	144,456.84	42.21
02	02	01	01	02	02	11	01	01	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ALVARO O	SAN NICOLÁS PERALTA	100	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	135,018.70	80,981.24	60.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PROLONGACI	SAN NICOLÁS PERALTA	85	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	128,700.36	91,233.94	58.53
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONTINUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI	SAN NICOLÁS PERALTA	70	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	105,543.16	114,456.84	47.97
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SAN C	SAN NICOLÁS PERALTA	120	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	128,700.36	71,233.94	64.36
02	02	01	01	02	02	11	01	01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO EN	COL. SANTA CLARA	150	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	229,950.30	0.00	0.00	229,950.30	190,801.20	40,950.10	79.53
02	02	01	01	02	02	11	01	01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO EN	REAL SANTA CLARA	220	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	302,444.69	0.00	0.00	302,444.69	228,081.44	73,363.25	75.74
02	02	01	01	02	02	11	01	01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO EN	GAJARIAS	100	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	208,878.05	0.00	0.00	208,878.05	190,801.20	75,976.85	71.53
02	02	01	01	02	02	11	01	01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO EN	COL. RANCHO LA BOMBA	100	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	209,700.80	0.00	0.00	209,700.80	220,081.44	40,919.30	64.80
02	02	01	01	02	02	11	01	01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO EN	FRACC. CEDROS 4000	190	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	207,802.82	0.00	0.00	207,802.82	97,741.41	200,181.21	32.90
02	02	01	01	02	02	11	01	01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO EN	BOSQUES DE LERMA	180	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	148,008.00	0.00	0.00	148,008.00	147,948.43	117.87	99.92
02	02	01	01	02	02	11	01	01	TERMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI	LA UNIDAD HUITZILAPAN	100	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	TERMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI	LA UNIDAD HUITZILAPAN	70	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	229,130.31	0.00	0.00	229,130.31	320,504.53	-61,274.22	139.87
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN GARRETERA TOLUCA-NAUCA	LA UNIDAD HUITZILAPAN	80	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	301,205.23	0.00	0.00	301,205.23	248,964.78	52,910.45	82.63
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROL	LA UNIDAD HUITZILAPAN	75	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CERRADA BE	LA UNIDAD HUITZILAPAN	30	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	34,411.58	155,588.41	18.11
02	02	01	01	02	02	11	01	01	TERMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI	LAS RAJAS HUITZILAPAN	350	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	TERMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI	LAS RAJAS HUITZILAPAN	90	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	TERMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI	LAS RAJAS HUITZILAPAN	85	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ALVAR	COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	80	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	243,000.00	0.00	0.00	243,000.00	108,000.65	44,806.15	81.78
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ALFRE	COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	60	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	23,222.20	676,778.80	3.31
02	02	01	01	02	02	11	01	01	TERMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI	COL. GUADALUPE VICTORIA	75	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	6,540.70	0.00	0.00	6,540.70	38,304.01	-28,763.22	401.47
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONTINUACIÓN DE TRABAJOS EN PANTEÓN COL. GUADALUPE	COL. GUADALUPE VICTORIA	2,000	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	TERMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI	SAN PEDRO HUITZILAPAN	50	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	TERMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI	SAN PEDRO HUITZILAPAN	60	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	TERMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI	SAN LORENZO HUITZILAPAN,	280	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	TERMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI	SAN LORENZO HUITZILAPAN,	80	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETE	SAN LORENZO HUITZILAPAN,	220	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	TERMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI	COL. ALVARO OBREGÓN	60	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	970,182.68	0.00	0.00	970,182.68	286,458.00	583,724.52	29.52
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE V	COL. ALVARO OBREGÓN	130	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	110,823.22	149,176.78	42.92
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE NUEV	SANTA CATARINA	150	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	64,583.16	1,135,416.81	6.38
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JUAR	BARRANCA GRANDE	60	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	171,834.88	128,355.12	57.21
02	02	01	01	02	02	11	01	01	TERMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI	PUEBLO NUEVO TLAXIEMULPAN	80	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	49,919.56	111,308.41	28.18
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LA CA	SANTA MARÍA ATARASQUILLO	100	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	34,411.56	865,588.41	3.82
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LA VE	SANTA MARÍA ATARASQUILLO	100	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PE	SANTA MARÍA ATARASQUILLO	100	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	34,411.56	235,588.41	12.74
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SA	SANTA MARÍA ATARASQUILLO	100	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	34,411.58	215,588.41	13.78
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE AV. DE	SAN MATEO ATARASQUILLO	100	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	TERMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI	SAN MATEO ATARASQUILLO	100	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SAN A	SANTA CRUZ CHIGNAHUAPAN	100	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCIS	COL. GUADALUPE LA CIENEGA	70	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	TERMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BUGAMBILAS	COL. GUADALUPE LA CIENEGA	80	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BA	SAN PEDRO TULTEPEC	200	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
02																				

02	02	01	01	02	02	11	01	01	TERMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	SANTA CRUZ TULTEPEC	200	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DREC	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA ZOC	SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	80	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DREC	437,568.72	0.00	0.00	437,568.72	625,624.44	-68,022.72	120.11
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE TAMPOCO	SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	70	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DREC	237,568.72	0.00	0.00	237,568.72	467,463.30	-229,894.58	100.73
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE TEOZAN	SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	160	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DREC	137,568.72	0.00	0.00	137,568.72	387,700.12	-250,131.40	201.63
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ENCON	SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	80	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DREC	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	285,041.29	14,958.71	95.01
02	02	01	01	02	02	11	01	01	TERMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	120	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DREC	15,434.83	0.00	0.00	15,434.83	100,434.83	-85,000.00	650.70
02	02	01	01	02	02	11	01	01	TERMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	90	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DREC	39,553.54	0.00	0.00	39,553.54	170,446.45	-130,892.92	430.62
02	02	01	01	02	02	11	01	01	TERMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA	600	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DREC	337,568.72	0.00	0.00	337,568.72	454,744.49	-117,175.77	143.58
02	02	01	01	02	02	11	01	01	TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	LA CONCEPCIÓN XOCHICUAUTLA	3,000	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DREC	39,223.22	0.00	0.00	39,223.22	0.00	39,223.22	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	LA CONCEPCIÓN XOCHICUAUTLA	450	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DREC	10,779.78	0.00	0.00	10,779.78	0.00	10,779.78	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CON	SANTIAGO ANALCO	160	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DREC	15,863.23	0.00	0.00	15,863.23	0.00	15,863.23	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN J.N. HUITZILHUIT	COL. AGRICOLA ANALCO	45	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DREC	139,946.42	0.00	0.00	139,946.42	335,024.73	-195,078.31	238.82
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. LIC. ADOLFO LÓ	COL. AGRICOLA ANALCO	300	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DREC	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	633,150.08	16,849.92	67.40
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 10 DE SEPTIEMBRE 3RA. ETAPA	COL. EMILIANO ZAPATA	70	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DREC	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	630,900.84	400,000.16	63.90
02	02	01	01	02	02	11	01	01	BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO 3RA. ETAPA	TODO EL MUNICIPIO	5,000	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DREC	3,579,401.50	0.00	0.00	3,579,401.50	0.00	3,579,401.50	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA DE DELEGACIÓN MUNICIPAL	LAS RAJAS HUITZILZAPAN	400	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DREC	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	AMPLIACIÓN DE EXPLANADA DE CENTRO SOCIAL 1RA. ETAPA	FLOR DE CALLO	245	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,409,786.55	213.45	99.99
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 1RA. ETAPA	COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	8,000	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	969,900.41	500,000.59	60.90
02	02	01	01	02	02	11	01	01	RECONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE RENÉ	COL. GUADALUPE VICTORIA	130	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DREC	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	599,925.78	74.22	90.98
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y TERRACERÍAS E	COL. GUADALUPE VICTORIA	200	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,247,146.18	2,853.82	90.77
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE OPERACIÓN DE TANQUE DE AGUA	SANTA CRUZ HUITZILZAPAN	200	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	999,849.84	150.16	90.98
02	02	01	01	02	02	11	01	01	REHABILITACIÓN DE PATIO DE ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORT	SANTA CRUZ HUITZILZAPAN	140	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	849,910.12	89.88	90.95
02	02	01	01	02	02	11	01	01	IMPERMEABILIZACIÓN DE CENTRO SOCIAL Y ANEXOS	ZACAMULPA HUITZILZAPAN	6,000	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,998,400.91	1,599.09	90.92
02	02	01	01	02	02	11	01	01	AMPLIACIÓN DE EXPLANADA DE CENTRO SOCIAL 1RA. ETAPA	ZACAMULPA HUITZILZAPAN	2,000	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERMETRAL Y ACCESO DE EXPLAN	SAN LORENZO HUITZILZAPAN	4,000	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DREC	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE LAS CHICHIPIC	SAN LORENZO HUITZILZAPAN	6,000	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	998,191.30	1,808.62	90.81
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN ESC. TELESECUNDARIA JC	SANTA MARÍA TLALMILOLPAN	212	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00	803,571.52	1,046,428.48	43.45
02	02	01	01	02	02	11	01	01	REMODELACIÓN DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL	COLONIA REFORMA	1,369	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DREC	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00	492,732.45	2,267.55	90.54
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERMETRAL DE PANTÉON MUNICIP	COLONIA REFORMA	1,369	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	997,401.42	2,598.58	98.74
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA ENTR	COLONIA REFORMA	2,800	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,385,000.00	0.00	0.00	1,385,000.00	0.00	1,385,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ENCOFRADO EN CALLE DEL PLAN ESQUER	METATE VIEJO	80	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,120,000.00	0.00	0.00	1,120,000.00	1,119,006.17	993.83	90.90
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS DEL CENTRO SOCIAL	METATE VIEJO	1,854	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	847,730.87	2,269.13	90.74
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN A CÁRCAMO Y LÍNE	METATE VIEJO	1,854	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONEXIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE REFORMA	BARRANCA GRANDE	115	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DREC	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	249,958.81	41.19	90.82
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ENCOFRADO EN ZANJA QUE CORRE DESDE	SANTA CATARINA	80	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN ESC. SECUNDARIA ESTAD	SANTA CATARINA	204	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	2,450,000.00	0.00	0.00	2,450,000.00	2,447,188.34	2,811.66	90.88
02	02	01	01	02	02	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CAMI	COLONIA ALVARO OBREGÓN	30	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	995,000.00	0.00	0.00	995,000.00	994,987.00	12.99	90.90
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN ESC. TELESECUNDARIA 14	COLONIA ALVARO OBREGÓN	85	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,285,000.00	0.00	0.00	1,285,000.00	1,284,980.42	19.58	90.90
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN ESC. OFICIAL 0791 ESTAD	COLONIA ALVARO OBREGÓN	142	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,580,000.00	0.00	0.00	1,580,000.00	1,579,209.34	790.66	90.95
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN ESC. TELESECUNDARIA JC	PUEBLO NUEVO	106	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,057,944.94	2,355.06	90.87
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN J.N. EMILIO PORTES GIL	ZACAMULPA TLALMILOLPAN	42	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DREC	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	720,960.22	-244,960.22	160.51
02	02	01	01	02	02	11	01	01	REHABILITACIÓN DE CENTRO SOCIAL EN EL 'CERRO LA VERON	ZACAMULPA TLALMILOLPAN	1,770	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	984,602.95	1,015,407.11	49.22
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE LLENADO Y CAJAS DE OPERACIÓN	LAS RAJAS HUITZILZAPAN	200	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DREC	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	605,858.81	1,141.19	90.80
02	02	01	01	02	02	11	01	01	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA	COL. GUADALUPE VICTORIA	200	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	947,335.70	2,664.30	90.71
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA HERRAD	SAN PEDRO HUITZILZAPAN	80	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,569,805.20	334.80	90.98
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE, SAN F	SAN PEDRO HUITZILZAPAN	70	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00	1,849,999.94	0.06	90.90
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN CALLE COLMA	SAN PEDRO HUITZILZAPAN	40	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	729,164.44	170,835.56	81.02
02	02	01	01	02	02	11	01	01	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE TOLLUCA 2DA. ET	SAN PEDRO HUITZILZAPAN	55	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DREC	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	1,042,321.78	-54,769.04	81.36
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	SANTA CRUZ HUITZILZAPAN	170	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,969,879.98	120.02	90.99
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CALLE MOU	ZACAMULPA HUITZILZAPAN	46	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	890,003.00	0.00	0.00	890,003.00	889,113.34	889.66	90.95
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CALLE ZACA	ZACAMULPA HUITZILZAPAN	82	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,249,175.94	824.06	90.93
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE AYALA	ZACAMULPA HUITZILZAPAN	64	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,210,000.00	0.00	0.00	1,210,000.00	1,209,637.11	362.89	90.97
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE MARINA NACI	ZACAMULPA HUITZILZAPAN	95	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	1,719,905.28	30,094.72	85.29
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 10 DE SEPTI	LAS RAJAS HUITZILZAPAN	40	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,042,321.78	557,678.22	100.40
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE MORELOS	PUEBLO NUEVO	70	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,999,500.24	499.76	90.90
02	02	01	01	02	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE JILOTEPEC	PUEBLO NUEVO	78	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,055,693.36	316.64	90.97
02	02	01	01	02	02	11														


02	02	01	01	02	02	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE ENCORTIN	SAN MATEO ATARASQUILLO	80	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,600,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,499,534.89	345.14	09.97
02	02	01	01	02	02	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV. LERMA	SAN PEDRO TULTEPEC	100	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,999,400.17	599.83	09.97
02	02	01	01	02	02	25	01	01	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN AVENIDA MEXICO	LA CONCEPCIÓN XOCHICUAUTLA	65	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,550,000.00	0.00	0.00	1,950,000.00	1,949,505.16	404.85	09.97
02	02	01	01	02	02	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE EMBOVEDADO	SAN NICOLÁS PERALTA	45	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,870,027.00	0.00	0.00	1,870,027.00	1,870,026.87	0.13	09.94
02	02	01	01	02	02	25	01	01	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE LOMA BONITA	LAS MESAS HUITZILAPAN	25	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE EMBOVEDADO	SAN NICOLÁS PERALTA	58	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,248,539.00	1,461.00	09.99
02	02	01	01	02	02	25	01	01	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE TEXCOTE	LAS MESAS HUITZILAPAN	30	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE EN LAS MES	LAS MESAS HUITZILAPAN	150	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,499,975.50	24.50	09.99
02	02	01	01	02	02	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE MIGUEL ALEM	COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	42	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	884,381.31	115,618.69	08.43
02	02	01	01	02	02	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE NARCISO MEN	COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	28	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	695,547.56	3,452.44	09.50
02	02	01	01	02	02	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE COL. ADOLF	COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	200	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,009,041.81	-199,041.81	113.30
02	02	01	01	02	02	25	01	01	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN CA	COL. GUADALUPE VICTORIA	120	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	329,208.83	29,791.17	09.70
02	02	01	01	02	02	25	01	02	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA 3RA. ETAPA	SAN AGUSTÍN HUITZILAPAN	300	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	25	01	02	CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIÓN 2DA. ETAPA	SAN AGUSTÍN HUITZILAPAN	300	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,999,982.65	17.35	09.99
02	02	01	01	02	02	25	01	02	TERMINACIÓN DE AMPLIACIÓN DE EXPLANADA DE CENTRO SOC	SAN LORENZO HUITZILAPAN	240	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	25	01	02	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE SAN LOREN	SAN LORENZO HUITZILAPAN	240	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,999,547.35	452.65	09.00
02	02	01	01	02	02	25	01	02	CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIÓN MUNICIPAL DE SAN LORENZO	SAN LORENZO HUITZILAPAN	240	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,996,824.29	3,175.71	09.92
02	02	01	01	02	02	25	01	02	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y CUBIERTA	COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	350	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	25	01	02	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTO EN C	COL. GUADALUPE VICTORIA	40	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,231,494.69	18,505.31	08.61
02	02	01	01	02	02	25	01	02	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL 4TA. ETAPA	ZACAMULPA HUITZILAPAN	400	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	3,950,000.00	0.00	0.00	3,950,000.00	3,949,652.90	1,447.10	09.99
02	02	01	01	02	02	25	01	02	CONSTRUCCIÓN DE LA COMSARSA EJIDAL 5TA. ETAPA	BARRANCA GRANDE	150	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	3,531,718.32	968,281.68	78.48
02	02	01	01	02	02	25	01	02	REHABILITACIÓN DE EXPLANADA CAMPO DE FÚTBOL Y CONST	SANTA CATARINA	400	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	5,999,340.22	659.78	09.97
02	02	01	01	02	02	25	01	02	AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES EDUCATIVAS EN E	ZACAMULPA TLALXIMILCOPAN	240	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	3,321,359.87	1,178,640.13	72.20
02	02	01	01	02	02	25	01	02	CONSTRUCCIÓN DE DEPORTIVA 6TA. ETAPA	SANTA MARÍA ATARASQUILLO	500	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,999,965.78	34.22	09.97
02	02	01	01	02	02	25	01	02	REMODELACIÓN DE CENTRO HISTÓRICO Y DELEGACIÓN MUNIC	SANTA MARÍA ATARASQUILLO	500	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,310,000.00	0.00	0.00	1,310,000.00	1,309,983.23	16.77	09.99
02	02	01	01	02	02	25	01	02	CONSTRUCCIÓN DE DEPORTIVA 10MA. ETAPA	SANTA MARÍA ATARASQUILLO	600	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,499,961.31	38.69	09.74
02	02	01	01	02	02	25	01	02	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CENTRO HIS	SAN MATEO ATARASQUILLO	450	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	25	01	02	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANIT	SAN MIGUEL AMEYALCO	180	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,498,339.21	1,660.79	09.75
02	02	01	01	02	02	25	01	02	CONSTRUCCIÓN DE RÉTRANQUE Y ESCALINATA DEL LADO NOR	COL. CRISTO REY, SAN MIGUEL AME	200	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	25	01	02	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL	SAN JOSÉ EL LLANITO	1,000	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	6,100,000.00	0.00	0.00	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	25	01	02	CONSTRUCCIÓN DE BASE DE SUPERPOSTE PARA ALUMBRADO	COL. CENTRO CAB. MUNICIPAL	800	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	25	01	02	SURMUNDO Y COLOCACIÓN DE SUPERPOSTE PARA ALUMBRAD	COL. CENTRO	800	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	25	01	02	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES DE LA ESC. PREPARA	COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA	180	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	3,470,000.00	0.00	0.00	3,470,000.00	0.00	3,470,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	25	01	02	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE	COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA	1,000	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	2,520,000.00	0.00	0.00	2,520,000.00	2,518,491.50	1,508.50	09.97
02	02	01	01	02	02	25	01	02	CONSTRUCCIÓN DE PATIO DE MANOBRAS DEL MÓDULO DE SER	COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA	1,000	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	25	01	02	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN COL.	COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA	1,000	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	2,220,000.00	0.00	0.00	2,220,000.00	2,199,057.61	20,942.39	09.05
02	02	01	01	02	02	25	01	02	REMODELACIÓN DE LA CASA EJIDAL DE SAN PEDRO TULTEPEC	SAN PEDRO TULTEPEC	140	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	25	01	02	CONSTRUCCIÓN DE CONSERVATORIO MUNICIPAL DE SAN PEDR	SAN PEDRO TULTEPEC	500	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,352,888.78	1,647,111.21	45.08
02	02	01	01	02	02	25	01	02	PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA, GUARNICIONES Y BA	SAN PEDRO TULTEPEC	180	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	6,115,272.99	0.00	0.00	6,115,272.99	3,963,414.64	2,151,858.35	63.83
02	02	01	01	02	02	25	01	02	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA E	TOMAPA TULTEPEC	100	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	800,100.00	2,199,899.99	28.67
02	02	01	01	02	02	25	01	02	REMODELACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE SANTIAGO ANA	SANTIAGO ANÁLCO	800	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,447,600.00	52,400.00	09.50
02	02	01	01	02	02	25	01	02	BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO 4TA. ETAPA	TODO EL MUNICIPIO	10,000	ADMINISTRACIÓN	ADJUDICACIÓN DIREC	1,740,000.00	0.00	0.00	1,740,000.00	1,740,000.00	0.00	100.00
02	02	01	01	02	02	25	02	18	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN ESC. PRIMARIA CONST	LAS MESAS HUITZILAPAN	300	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	25	02	18	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN DE CAMINO A F	FLOR DE GALLO	800	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	25	02	18	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE PRINCIPAL, COL. ADOLF	COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	180	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	25	02	18	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOCTEZUM	COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	120	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	25	02	18	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGA	COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	800	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	25	02	18	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETE	ZACAMULPA HUITZILAPAN	200	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	25	02	16	AMPLIACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN EN CALLE	SAN PEDRO HUITZILAPAN	100	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	25	02	18	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE ENCORTIN	COLOMIA REFORMA	70	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	25	02	18	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE IGNACIO ALLE	PUEBLO NUEVO	800	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	2,480,000.00	0.00	0.00	2,480,000.00	0.00	2,480,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	25	02	18	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE PALMAS 1RA. E	PUEBLO NUEVO	120	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	25	02	18	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE ENCORTIN	SAN MATEO ATARASQUILLO	100	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	25	02	18	DRENAJE SANITARIO A BASE DE ENCORTINADO CON MAMPOST	SAN NICOLÁS PERALTA	2,500	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	25	02	18	DRENAJE SANITARIO A BASE DE EMBOVEDADO CON MAMPOSTE	SAN NICOLÁS PERALTA	2,500	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	25	02	18	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO 2DA. ETAPA	COL. LA ESTACION	190	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02															

02	02	01	01	02	02	20	01	01	CENTRO CULTURAL ATARASQUILLO 2DA ETAPA	SANTA MARÍA ATARASQUILLO	800	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,969,039.00	3,999.04	00.80
02	02	01	01	02	02	20	03	01	CONSTRUCCIÓN DE DEPORTIVA EN LA ETAPA	SANTA MARÍA ATARASQUILLO	6,000	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	853,400.18	0.00	0.00	853,400.18	0.00	853,400.18	0.00
02	02	01	01	02	02	20	01	01	REMODELACIÓN DE CENTRO HISTÓRICO Y DELEGACIÓN MUNICI	SANTA MARÍA ATARASQUILLO	800	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	2,205,000.00	0.00	0.00	2,205,000.00	2,097,830.05	107,169.95	95.14
02	02	01	01	02	02	20	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ARDOTECHO EN EL PREESCOLAR COMUNIT	COL. CRISTO REY, SAN MIGUEL ABE	80	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	997,068.90	2,891.04	99.70
02	02	01	01	02	02	20	01	01	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE ÁREA DE JUEGOS EN J.N. CA	COL. EL PANTEÓN	120	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	20	01	01	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD PÚBL	COL. GUADALUPE LA CIÉNEGA	6,000	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,565,769.64	0.00	0.00	1,565,769.64	1,565,707.60	61.04	99.00
02	02	01	01	02	02	20	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ARDOTECHO EN ESC. PRIM. EMILIO PORTES	SANTA CRUZ TULTEPEC	180	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
02	02	01	01	02	02	20	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ARDOTECHO EN JARDÍN DE NIÑOS CUAUHT	ESFINO PERALTA	70	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIREC	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	748,563.00	1,415.40	99.81
02	02	01	01	02	02	20	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ARDOTECHO EN ESC. PRIM. LIC. ADOLFO L	COL. AGRÍCOLA ANÁLCO	250	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,430,354.16	0.00	0.00	1,430,354.16	1,429,893.07	451.11	99.99
02	02	01	01	02	02	20	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ANEXO PARA SALA DE CAPACITACIÓN DE P	PARK INDUSTRIAL	300	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRIN	1,597,071.23	0.00	0.00	1,597,071.23	1,595,839.21	1,232.02	99.92

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



LIC. MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ PONCE
PRESIDENTE



C.P. HORACIO RÍOS SÁNCHEZ
TESORERO



ARQ. ARNULFO GUTIÉRREZ VILLAVICENCIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS